

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання заходів по підготовці житлово-експлуатаційних і комунальних підприємств до роботи в опалювальний період 2024-2025 років (на виконання рішення виконкому від 14.05.2024 №181 «Про роботу житлово-комунальних підприємств міста в опалювальний період 2023-2024 років та завдання по їх підготовці до наступного опалювального періоду»)

Рішенням виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 14.05.2024 № 181 «Про роботу житлово-комунальних підприємств міста в опалювальний період 2023-2024 років та завдання по їх підготовці до наступного опалювального періоду» було затверджено заходи по підготовці житлово-комунальних господарств міста до роботи в опалювальний сезон 2024-2025 років.

ЖИТЛОВИЙ ФОНД

Станом на 01.09.2024 року, відповідно до намічених заходів, виконано роботи які забезпечують безперебійну подачу теплоносія на житлові будинки. По будинкам, які обслуговують управителі оформлено Паспорти та Акти готовності до роботи в опалювальний період (204 будинки, що перебувають в управлінні КЖРЕП № 1 та КЖЕП № 4) із 30 будинків ОСББ оформлено на 20 будинків (інші в стадії підготовки).

Супутні роботи, такі як скління вікон, ремонт дверей, заготівля посипального матеріалу та інші, будуть виконані до початку опалювального сезону.

Загалом по житловому фонду виконано наступні заходи:

Форма управління	На обслуговуванні багато-квартирних будинків, буд.	Перевірка вент-каналів, буд.	Виконано гідравлічні випробування, буд.	Промито системи опалення (близько 30% під 'їздів)		Оформлення актів та паспортів готовності	
				План, буд.	Факт, буд.	Факт, буд.	%
Управителі:	204	204	204	48	48	204	100
КЖРЕП №1	146	146	146	30	30	146	100
КЖЕП №4	58	58	58	18	18	58	100
ОСББ	30	30	30	0	0	20	67
ВСЬОГО	234	234	234	48	48	224	96

Роботи з поточного ремонту по підготовці інженерного обладнання житлових будинків до експлуатації в зимових умовах (гідравлічні випробування, промивка мереж, ремонт, ревізія, перевірка і наладка) виконано на 100%.

Загальні роботи по поточному ремонту житлового фонду міста, які заплановано виконати до опалювального сезону, станом на 01.09.2024 року, виконано на 98% (інформація про виконання затверджених заходів викладена в додатку 1 до рішення).

Під час виконання поточних планових робіт було проведено ряд додаткових робіт за рахунок коштів міського бюджету:

- Придбання та встановлення сепараторів – 43 шт. на внутрішньо будинкових системах опалення будинків. Загальна сума фінансування складає 134,9 тис. грн. Ефективність використання цього обладнання було зафіксовано у минулому опалювальному сезоні, як наслідок підвищилася якість надання послуг.

- Ремонт покрівель 3 будинків, Загальна сума фінансування складає 336 тис. грн. Потреба в ремонті виникла в наслідок значних поривів вітру, які відбулися в зимовий та весняний період року, і спричинили пошкодження покриття та елементів примикань.

З метою попередження силового навантаження на електромережі житлового фонду проведені планово-попереджувальні ремонти електромереж в житлових будинках. Виконано: перевірку болтових з'єднань в електрощитових та поверхових електричних щитах будинків, опресування силових провідників в місцях їх з'єднання, перевірені роз'єднувачі в електрощитових кожного будинку та напруга на фазах кожного ввідного кабелю, замінені тримачі запобіжників, які мали недостатні міцні з'єднання, виконано розвантаження силових мереж по можливості, враховуючу використовуване навантаження на даний час.

На випадок виникнення надзвичайних ситуацій пов'язаних з обмеженням або припиненням теплопостачання в зимовий період Управителями розроблено технологічні карти виконання робіт по відключенню і відновленню опалення і гарячого водопостачання багатоквартирних житлових будинків.

З метою активізації співвласників багатоквартирних будинків до проведення капітальних ремонтів будинків на умовах співфінансування сектором утримання будинків та прибудинкових територій департаменту ЖКГ Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області та Управляючими компаніями на постійній основі ведеться інформаційно-роз'яснювальна робота щодо обов'язків та прав співвласників відносно їх спільної власності. Постійно проводиться популяризація міської «Програми підтримки співвласників багатоквартирних будинків Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2023–2026 роки» шляхом висвітлення у ЗМІ та на офіційному сайті міськради умов участі у Програмі, кращих практик щодо проведення капітальних ремонтів будинків на умовах співучасті.

ОБ'ЄКТИ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ

КП «Рембудсервіс» активно завершують роботи по підготовці будівель та приміщень установ і закладів бюджетної сфери до опалювального періоду 2024–2025 років.

Станом на 01.09.2024:

Установи і заклади бюджетної сфери	Будівлі та приміщення, од.	Займана опалювальна площа, м ²	% готовності
Заклади освіти:	20	69 083	99*
- заклади дошкільної освіти	9	20 453	99*
- загальноосвітні школи	8	45 671	99*
- заклади позашкільної освіти	3	2 959	100
Заклади культури, спорту і туризму:	21	24 083	100
- заклади культури	9	14 946	100
- заклади спорту	12	9 137	100
Заклади охорони здоров'я:	19	25 320	100
- КНП «Центр ПМСД м. Горішні Плавні»	10	6 392	100
- КНП «ЛІЛ I рівня м. Горішні Плавні»	9	18 928	100
Виконавчий комітет і заклади соц. захисту:	8	6 529	99*
- виконавчий комітет	5	4 041	100
- заклади соціального захисту	3	2 488	99*
ВСЬОГО	68	125 015	99*

* – теплові лічильники в ремонті у закладах: ЗДО «Золота рибка», СЗОШ I-III ступенів №5, ТЦСО «Калина».

В ході підготовки виконано:

- оформлення Паспортів і Актів готовності до роботи в опалювальний період 2024–2025 років на будівлі бюджетних закладів;
- промивання систем опалення дев'яти будівель: ЗДО «Казка»; ЗДО «Попелюшка»; ЗДО «Сонечко»; Інклюзивно-ресурсний центр; ЗОШ I-III ступенів № 4; Центр Первинної медико-санітарної допомоги; 3 корпуси КНП «ЛІЛ I рівня м. Горішні Плавні» (баклабораторія; хірургічний корпус; дитячий корпус);
- корегування режимів роботи індивідуальних теплових пунктів з погодозалежним регулюванням відповідно до календарного плану роботи закладів (з врахуванням робочих і вихідних днів);
- планове технічне обслуговування інженерних мереж (заміна та ремонт запірної арматури, часткове відновлення термоізоляції, часткова заміна окремих ділянок трубопроводів, встановлення додаткових кріплень трубопроводів системи опалення);
- урахування роботи систем опалення у зв'язку з можливим відключенням електричної енергії, припинення подачі теплоносія та встановлення на закладах генераторів.

КВП «ТЕПЛОЕНЕРГО» м. ГОРІШНІ ПЛАВНІ»

По підготовці до опалювального сезону підприємство виконало наступні роботи.

Підготовлені до опалювального періоду:

- котельні та теплогенераторні: із 7 підготовлено 7 що складає 100%;
- теплові мережі: із 54,578 км підготовлено 54,458 км, що складає 99%;
- центральні теплові пункти: із 5 підготовлено 5, що складає 100%.

Із запланованих заходів на суму **81 203,0 тис. грн** станом на 01.09.2024 освоєно **72 650,5 тис. грн (89%)**, в тому числі:

- **за рахунок власних коштів** із запланованих 16 976,0 тис. грн освоєно 14 146,4 тис. грн (83%), на ремонт котельного обладнання та теплових мереж, а саме:
 - технічний ремонт та ізоляція технологічних трубопроводів на котельнях та ЦТП;
 - ремонт фільтрів;
 - заміна засувки на кульові крани – 40 од.;
 - заміна теплових мереж опалення та гарячого водопостачання;
 - гідравлічні випробування мереж.
- **за рахунок коштів міського бюджету та інвестиційних коштів** із запланованих 64 227,0 тис. грн, освоєно 58 504,0 тис. грн (91%).

За кошти міського бюджету та інвесторів проводяться роботи з реконструкції центральної міської котельні та придбання та розміщення газопоршневої когенераційної установки на території центральної опалювальної котельні по пров. Енергетиків, 31.

На завершальній стадії роботи по проекту «Реконструкція будівлі центральної опалювальної котельні з встановленням котла на біопаливі потужністю 7 МВт зі зміною геометричних розмірів та будівництво складу палива по провулку Енергетиків, 31 в м. Горішні Плавні Полтавської області». Готовність об'єкту становить майже 87%.

Орієнтовна дата завершення будівельно-монтажних робіт – до 01.11.2024. Завершення пуско-налагоджувальних робіт:

- в літньому режимі роботи котельні – до кінця жовтня 2024 року;
- в зимовому режимі роботи котельні – до кінця грудня 2024 року.

КП «ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА»

Станом на 01.09.2024 виконано заходів на суму **12 759,37 тис. грн** (включаючи непередбачені додаткові заходи), що складає близько **366 %** від запланованих – **3 485,04 тис. грн.**

На ділянці «Каналізаційні очисні споруди» підрядною організацією були виконані роботи «Ремонт аероакселатора №3 каналізаційних очисних споруд по вул. Будівельників,7» – 3 733,54 тис. грн.

На ділянці «Міські мережі водовідведення» завершено роботи «Відновлення функціонування самопливного каналізаційного колектору, призначеного для забезпечення життєдіяльності населення за адресою вул. Портова та просп. Героїв Дніпра» (в районі КНС №1Б). Загальна вартість робіт становить 7 086,09 тис. грн (в т.ч. 86,09 тис. грн – відновлення 0,005 км аварійної ділянки трубопроводу Ду 1000 мм на всомкувальному каналізаційному колекторі КНС №1-Б, що виконано силами КП ВУВКІ).

Здійснено ремонт та заміну водопровідних 0,208 км мереж міста на суму 367,63 тис. грн.

Замінено запірну арматуру на водопровідних мережах міста – 14 од., загальною вартістю 47,65 тис. грн.

Замінено запірну арматуру на каналізаційній насосній станції КНС №9 та КОС у кількості 5 од., загальною вартістю 165,68 тис. грн.

Замінено 2 пожежних гідранти на суму 18,04 тис. грн (до листопада планується замінити ще 4 ПГ).

Виконано роботи з благоустрою та відновлення асфальтобетонного покриття після аварійних робіт на водопровідних мережах – 231,24 м² на 294,67 тис. грн (в т.ч. бортовий камінь – 37,02 тис. грн).

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКІ СВІТЛО»

При підготовці до зимового періоду 2024-2025 років підприємство впровадило ряд заходів.

У старостинських округах:

- встановлено нові світлодіодні світильники в с. Солошино у кількості 54 шт. – 55,0 тис. грн;
- замінено 56 ДНаТ-ламп на світлодіодні – 22,0 тис. грн;
- замінено лічильники: с. Дмитрівка – ШУЗО 60, 263, 407, 258; с. Кияшки – ШУЗО 261, 86,548; с. Мотрино – ШУЗО 579. Загальні витрати 31 тис. грн;
- замінено шафу керування зовнішнього освітлення ШУЗО 230 (термінал, лічильник) у с. Солошино – 37 тис. грн;

У м. Горішні Плавні:

- встановлено нові дві точки освітлення по вул. Горького в районі автобусної зупинки – 60 тис. грн;
- встановлено два світлофорних об'єкта на двох пішохідних переходах по вул. Добровольського (район ЗОШ І-ІІІ ступенів №3) – 60 тис. грн;
- замінено провід А-16 на СИП 4 2×16 (400 м) по вул. Миру – 11 тис. грн;

- замінено шафу управління зовнішнім освітленням ШУЗО 79 по вул. Конституції – 17 тис. грн;
- встановлено нову шафу обліку електричної енергії по вул. Набережній – 14 тис. грн;
- замінено 4 декоративні світильники (підсвітка) на меморіалі «Вічний вогонь» – 24,8 тис. грн;
- замінено пошкоджені плафони (кулі) на світильниках у кількості 41 шт. по вул. Конституції, вул. Космонавтів, вул. Гірників, вул. Портова, ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, ЦД та ЮТ, с. Дмитрівка – 18,5 тис. грн.
- відремонтовано і виконано обслуговування обладнання місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення – 13 од. – 39,0 тис. грн.

Згідно з графіком у жовтні буде виконано:

- підготовку туалету в ПКтаВ до зими;
- консервацію фонтану і системи поливу;
- підготовку та консервацію атракціонів до зимового зберігання.

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СПЕЦЕКО»

З метою утримання вулично-дорожньої мережі міста у зимовий період комунальним підприємством станом на 01.09.2024 виконано поточний (ямковий) ремонт асфальтового покриття в обсязі 7 129,63 м² на загальну суму 8,925 млн. грн, у т.ч.:

- проїзної частини вулиць та доріг міста 2 922,2 м² на суму 4,71 млн. грн;
- внутрішньоквартальних проїздів міста 3 263,43 м² на суму 3,19 млн. грн;
- пішохідних тротуарів міста 523,43 м² на суму 0,512 млн. грн;
- по Східному старостинському округу 420,57 м² на суму 0,513 млн. грн.

Виконано роботи з поточного ремонту доріг з щебеневим покриттям (планування покриття доріг грейдером та відсіпка окремих ділянок щебенем), загалом 169 848 м² на суму 681,0 тис. грн, у т.ч.:

- мікрорайони Низи, Піддубне, Золотнишине 94 073 м² на суму 263,1 тис. грн;
- по Східному старостинському округу 9 745 м² на суму 9,3 тис. грн.;
- по Дмитрівському старостинському округу 66 030 м² на суму 408,6 тис. грн.

Утримання та ремонт зливової каналізації – 376,8 тис. грн. Прочищено 6 шт. каналізаційних оглядових колодязів з відкачуванням мулу по вул. Конституції, 14. Виконано улаштування бетонних монолітних каналізаційних колодязів 0,5 м³ з укладанням трубопроводів 9 м на перехресті проспекту Героїв Дніпра і вул. Добровольського. Очищено дощоприймальних колодязів 41 шт., розчищені водовідводи по вул. Будівельників.

В серпні місяці розпочато реконструкцію інженерних мереж ділянки зливової каналізації від будинку № 23 до будинку № 43 по проспекту Героїв Дніпра, орієнтовною вартістю 754,8 тис. грн.

Відновлено дорожньої розмітки по вулицям міста загальною площею 1 481,06 м² на суму 523,0 тис. грн, встановлено та відремонтовано дорожні знаки – 41 шт. на суму 112,1 тис. грн.

До початку осінньо-зимового періоду підготовлено спеціалізовану техніку в кількості 18 одиниць. На території підприємства заготовлено 100,65 т солі та 500 т піску. За потребою пісок буде вивозитися з місця забору.

Починаючи з листопаду 2024 року на КП «СпецЕко» буде забезпечено чергування водіїв спецтехніки з метою оперативного реагування на зміни погодних умов. Вся техніка комунального підприємства оснащена JPS навігацією, що дозволяє виконувати цілодобовий контроль за проведенням робіт.

Автоматична система поливу окремих зелених зон міста буде законсервована на осінньо-зимовий період у жовтні місяці, після її продувки.

До початку зимового періоду у 2024 році, окрім робіт по поточному утриманню, завершені роботи з масштабної реконструкції вулиці Миру, які розпочалися у 2021 році та були призупинені у 2022 році через введення воєнного стану в Україні.

У межах проекту з реконструкції вулиці Миру за період 2021, 2023–2024 ріки виконано: розширення земляного полотна з доведенням ширини проїзної частини до 12,5 м, встановлення гранітного бортового каменю (1 395 м.п.), улаштування двох шарів асфальтобетонного покриття різної фракції (9 877 м² – чистовий шар асфальтобетону), укладання геотекстилю, влаштування транспортної кільцевої розв'язки з острівцями безпеки на перехресті вулиць Добровольського та Миру, влаштування підвищеного пішохідного переходу (район торговельного центру), укладення тактильної плитки (237 шт.), встановлення обмежувальних стовпчиків біля ПКіТ та а/з «Опорний» (34 шт.), нанесено дорожню розмітку і встановлено дорожні знаки (31 шт.), перевлаштування існуючих дощоприймачів мережі зливової каналізації та влаштування додаткових. Загальна вартість робіт з реконструкції вулиці Миру становить 28,9 млн. грн, з яких 2,5 млн. грн – це вартість робіт за 2024 рік.

На умовах співфінансування виконано ремонт доріг загального користування місцевого значення. З міського бюджету проведено міжбюджетні трансфери до обласного бюджету в сумі 5,5 млн. грн на ремонт доріг, які проходять через населені пункти нашої громади та утримується ДП «Агенство місцевих доріг у Полтавській області»:

- виконано ямковий ремонт ділянки дороги О1720382 Капустяни – Дяченки – Дмитрівка – Горішні Плавні обсягом 2 151 м²;

- здійснено ремонт дорожнього покриття мосту через р. Псел, який розташовано на дорозі О1711371 /М-22/ – Соснівка – Кременчук – Горішні Плавні обсягом 3 174 м².

ПІДГОТОВКА ДО БЛЕКАУТІВ

У всіх комунальних підприємствах критичної інфраструктури затверджені Плани дій на випадок припинення електропостачання та/або газопостачання.

Відповідно до рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій офіційно визначено 4 пункти незламності:

- ЗОШ I-III ступенів №2;
- СЗОШ I-III ступенів №5 ім. Л.І. Бугаєвської;
- ЗОШ I-III ступенів №6;
- Дмитрівська ЗОШ I-III ступенів.

Разом з цим підготовлено умови подібні до пунктів незламності у приміщеннях: адміністративних будівлях Виконавчого комітету в м. Горішні Плавні; будівлі ДСНС; Горішньоплавнівський ТЦСО «Калина»; приміщеннях міської лікарні.

Також в місті Горішні Плавні налічується 34 свердловини, з яких:

- в бюджетних установах – 10 од.;
- в будинках, що обслуговуються управителями – 11 од.;
- в ОСББ – 11 од.;
- в місцях загального доступу – 2 од.

На випадок довгострокового припинення теплопостачання підготовлено дві автономні модульні дизпаливні котельні в ЗОШ I-III ступенів №2 (295 кВт) і КНП «ЛІЛ I рівня м. Горішні Плавні» (660 кВт). Оскільки у даних котельнях в якості пального можливо використовувати природний газ, то наразі розробляється проект по підключенню модульної котельні міської лікарні до мереж газопостачання.

Здійснюється реконструкція мереж в закладах ЗДО «Золота рибка» і ЗОШ I-III ступенів №6, яка дозволить, за потреби, переключати систему опалення будівлі на роботу від мереж гарячого водопостачання ЦТП 15 мікрорайону і підігрівати теплоносій у твердопаливних котлах.

Додатково для використання в якості резервного джерела тепла в укриттях та захисних спорудах бюджетними установами і комунальними підприємствами закупаються дизельні теплові гармати непрямого нагріву в кількості 11 одиниць (теплова потужність 20 кВт – 8 од., 33 кВт – 3 од.).

На котельних КВП «Теплоенерго» м. Горішні Плавні» (крім пров. Енергетиків, 31) передбачено генератори для роботи під час блекаутів:

- котельня 15-го мікрорайону – 90,4 кВт + 7,0 кВт
- котельня «Золотнишино» – 5,0 кВт;
- котельня вул. Набережна, 3 – 30,0 кВт.

На котельні пров. Енергетиків, 31 планується встановлення когенераційної газопоршневої установки електричною потужністю 1 МВт і відповідно тепловою потужністю 1,2 МВт. Разом з цим на котельні передбачено встановити: два мережевих насоса потужністю 400 кВт (380 В); два частотних перетворювача потужністю 400 кВт (380 В); теплообмінник; шафи управління; розподільчі шафи; трубопроводи теплопостачання; запірні арматура; мережі електропостачання; газопостачання.

Генераторами забезпечені виробничі об'єкти КП ВУВКГ:

- I вопопідйом – 60,0 кВт;
- II вопопідйом – 160,0 кВт;
- III вопопідйом – 90,0 кВт;
- ПНС 10, 12, 15 мкр – 3 × 11,0 кВт;
- КНС-8; КНС-9 – 50,0 кВт;
- НКС-1Б – 120,0 кВт;
- КОС – 660,0 кВт.

Планується забезпечити резервне живлення підвищувальних насосних станцій КП ВУВКГ на території третього, четвертого, п'ятого і шостого мікрорайонів м. Горішні Плавні за рахунок встановлення гібридних інверторів, акумуляторів та генераторів (22.08.2024 на сесії Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області були виділені кошти).

У інших комунальних підприємствах для роботи в блекаут передбачені генератори малої потужності:

- КП «СпецЕко» – 8,0 кВт + 6,0 кВт + 5,0 кВт;
- КП «Міськсвітло» – 5,0 кВт + 2×6,0 кВт;
- КП «Вічність» – 8,0 кВт;
- КП «Рембудсервіс» – 2,8 кВт;
- КЖРЕП №1 – 5 кВт;
- КЖЕП №4 – 5 кВт;
- КП «Готель «Славутич» – 6 кВт.

Комунальні підприємства підтримуватимуть запас пального для генераторів, спеціалізованої техніки та транспортних засобів. Крім цього з 2022 року Департаментом житлово-комунального господарства зберігається запас дизельного пального у розмірі 27 775 л.

Директор департаменту ЖКГ

Петро ВАСИЛЮК

Дмитро КОШАРА
Алім ЗІНЧУК
Наталія РУБАН
Дмитро ВАТУЛІН

**Виконання заходів по підготовці до роботи в опалювальний період
2024-2025 року житлово-експлуатаційними підприємствами міста
станом на 01.09.2024**

№ з/п	Найменування заходу	Од. вим.	Обсяг робіт		Вартість тис. грн.		% виконання	Очік. термін виконання
			План	Факт	План	Факт		
1.	Промивання систем опалення	буд.	48	48	65,3	65,3	100	01 вересня
2.	Поточний ремонт покрівель із руберойду	буд./ м ²	82/ 605	82/ 765	169,8	197,0	100	01 вересня
3.	Заміна труб	буд./ п.м.	131/ 2 180	149/ 2 224	800,0	874,3	100	01 вересня
4.	Ревізія запірної арматури, в тому числі:							
	-холодного водопостачання	буд./ шт.	172/ 1 997	180/ 1 997	84,0	84,0	100	01 вересня
	- гарячого водопостачання	буд./ шт.	151/ 17 01	155/ 1 701	98,0	98,0	100	01 вересня
	- опалення	буд./ шт.	148/ 3 117	165/ 3 117	136,0	136,0	100	01 вересня
	- заміна вентилів, засувок	буд./ шт.	155/ 242	167/ 250	252,0	290,0	100	01 вересня
5.	Загально-будівельні роботи, в тому числі:							
	- ремонт вимощень	м ²	240	290	63,5	63,5	100	01 вересня
	- ремонт цоколів	м ²	225	240	35,0	35,0	100	01 вересня
6.	Закриття елеваторних вузлів	шт.	160	186	8,0	8,0	100	01 вересня
7.	Утеплення житлових будинків, в тому числі:							
	- ремонт дверей	буд./ шт.	65/ 80	65/ 86	29,0	29,0	100	01 вересня
	- скління вікон	буд./ м ²	86/ 160	84/ 135	33,0	33,0	90	01 жовтня
8.	Поточний ремонт покрівель із шиферу	буд./ м ²	3/ 18	5/ 25	6,0	6,0	100	01 вересня
9.	Поточний ремонт козирків	буд./ шт.	22/ 40	29/ 50	55,0	55,0	100	01 вересня
10.	Ізоляція трубопроводів	буд./ п.м.	20/ 600	20/ 600	39,0	39,0	100	01 вересня
11.	Інші роботи (ремонт виходів на покрівлі, фарбування газопроводів, проведення оглядів, регулювання систем тепло,- водопостачання, тощо)	тис. грн			708,0	844,4	98	01 жовтня
	ВСЬОГО				2 581,6	2 857,5		

Таблиця 2

**Виконання заходів по підготовці до роботи в опалювальний період
2024-2025 року КВП «Теплоенерго м. Горішні Плавні» станом на 01.09.2024**

№ з/п	Найменування заходу	Од. вим.	Обсяг робіт		Вартість, тис. грн		% виконання	Очік. термін виконання
			План	Факт	План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I Розділ. Ремонт котельного обладнання та теплових мереж за рахунок амортизаційних відрахувань								
1.	Ремонт допоміжного обладнання котельні				76,0	823,7	100	
2.	Ремонт електрообладнання та приладів КВП та А, систем обліку теплоносія, сигналізації	шт.		3	100,0	10,4	100	
3.	Відновлення асфальтового покриття	м ²	за фактом	55	200,0	58,8	30	вересень-жовтень
4.	Капітальний ремонт покрівлі та конструкцій промислових будівель	м ²	за фактом	410	90,0	342,3	100	
6.	Ремонт обладнання ІТП та ЦТП (теплообмінників, насосів)	шт.	10	11	55,0	40,1	100	
	Всього: I розділ				521,0	1275,3		
II Розділ. Реконструкція та ремонт котельного обладнання та теплових мереж за рахунок капітальних вкладень								
1.	Реконструкція теплових мереж (трубопроводів опалення) в 2-х труб. вимірі на 01.09.2024	км	0,461	0,411	6 500,0	7 486,0	89	вересень
2.	Реконструкція трубопроводів гарячого водопостачання в 2-х труб. вимірі на 01.09.2024	км	0,654	0,584	3 360,0	2 606,0	89	вересень-жовтень
3.	Заміна насосу аварійного підживлення №2 типу К 80-65-160 інв. №420335200 на насос з наступними характеристиками Q = 50 м ³ /год, Н = 32 м. вод. ст., N = 7,5 кВт на АПС кот. Ен.31	шт.	1		100,0			листопад
4.	Заміна насосу опалювального №2 типу НКУ-250 на насос Q = 320м ³ /год, Н = 40м. вод. ст., Р = 45 кВт на ЦТП 5 мкр.	шт.	1		100,0			листопад
5.	Придбання автомобіля легкового RENAULT EXPRESS	шт.	1	1	655,0	816,8	100	виконано
6.	Придбання трактора КАТА КВ 504	шт.	1	1	690,0	690,5	100	виконано
7.	Реконструкція котельні мікрорайону Золотнишине	шт.	1		3 050,0	879,4	30	
	Всього: II розділ				14 455,0	12 478,7	85,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
III Розділ. Інвестиційні проекти, передбачені інвестиційною програмою і фінансуються за рахунок прибутку.								
1.	Придбання та установка приладів обліку гарячої води в ж/будинках	шт.	15	6	2 000,0	392,3		вересень-грудень
	Всього: III розділ				2 000,0	392,3		
IV Розділ. Інвестиційні проекти, спрямовані на енергозбереження та фінансуються за рахунок бюджетних та інвестиційних коштів								
1.	Реконструкція котельні по пров. Енергетиків, 31 м. Горішні Плавні з встановленням нового водогрійного біопаливного котла та допоміжного обладнання	шт.	1		16 000,0	13 304,1	87	вересень-листопад
2.	Придбання та розміщення (встановлення) джерела резервного живлення газопоршневої когенераційної установки контейнерного типу на території центральної опалювальної котельні по пров. Енергетиків, 31 в м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області (нове будівництво)»	шт.	1		48 227,0	45 200,0		грудень
	Всього: IV розділ				64 227,0	58 504,1		
	ВСЬОГО				81 203,0	72 650,5		

**Виконання заходів по підготовці до роботи в опалувальний період
2024-2025 року комунальним підприємством «Водопровідно-
каналізаційного господарства» Горішньоплавнівської міської ради
Кременчуцького району Полтавської області» станом на 01.09.2024**

№ з/п	Найменування заходу	Од. вим.	Обсяг робіт		Вартість, тис. грн		% виконання	Очік. термін виконання
			План	Факт	План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Берегова насосна станція								
1.	Промивка та хлорування трубопроводів вихідної води №1, №2 Ду-720 мм	шт.	2	2	15,07	15,07	100	березень-вересень
Відстійники								
1.	Промивка, чистка камер пластівцеутворення секцій відстійників №1, №2	шт.	6	6	25,87	25,87	100	березень-квітень, липень-серпень, жовтень-листопад
Фільтрувальний зал								
1.	Заміна засувки на повільних фільтрах	шт.	6	–	125,31	–	–	червень-вересень
Хлораторна								
1.	Промивка трубопроводів хлорованою водою	п.м.	300	300	3,14	3,14	100	червень-серпень
2.	Продувка хлоропроводу азотом	п.м.	70	70	3,20	3,20	100	липень-серпень
3.	Придбання насоса для перекачування реагентів	шт.	1	–	12,00	–	–	червень-вересень
Котельня								
1.	Придбання вугілля марки ДГ	т	200	–	1800,00	–	–	червень-вересень
2.	Ремонт та часткова заміна тепломережі	м	35	35	4,16	4,16	100	травень-серпень
3.	Зварювальні роботи на котлах, шпаклювання обмуровання котлів	шт.	3	3	6,95	6,95	100	травень-серпень
4.	Заміна засувки на теплотрасі	шт.	1	1	9,05	9,05	100	липень-серпень
5.	Чищення димоходів	м ³	3	3	1,43	1,43	100	червень-липень
Станція обезалізування								
1.	Заміна вікон на металопластикові (коридор, лабораторія, кімната прийому їжі)	м ²	14,63	28,46	32,33	158,34	194	червень-вересень

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Резервуари								
1.	Промивка РЧВ V=500 м ³ №1, №2	шт.	2	2	24,49	24,49	100	червень-липень
2.	Промивка резервуара промивних вод V=500 м ³	шт.	1	1	24,50	24,50	100	лютий, травень, вересень, грудень
Всього по розділу:					2 087,50	267,20		
Дільниця «Міські мережі водопостачання»								
1.	Заготівлення посипкового матеріалу: гран відсів, пісок	м ³	40	40	16,00	16,00	100	вересень-жовтень
2.	Промивка РЧВ V=3000 м ³	шт.	1	1	8,94	8,94	100	червень-жовтень
3.	Промивка водопровідних мереж міста	км.	6	6	4,02	4,02	100	вересень-жовтень
4.	Чистка колодязів і камер на міських водопровідних мережах, ревізія запірної арматури	шт.	50	50	38,79	38,79	100	листопад
5.	Реконструкція вентиляційної системи на ПНС №23	п.м.	18	–	5,20	–	–	березень-травень
6.	Заміна люків	шт.	25	11	35,00	21,73	60	червень-серпень
7.	Заміна пожежних гідрантів	шт.	5	2	50,54	18,04	35,7	червень-вересень
Всього по розділу:					158,49	107,52		
Дільниця «Міські мережі водовідведення»								
1.	Заготівлення посипкового матеріалу	м ³	20,0	20,0	8,00	8,00	100	травень-вересень
2.	Заміна насосних агрегатів на КНС №10, №14, №15	шт.	3	1	140,83	46,94	33,3	березень-серпень
3.	Заміна запірної арматури на КНС №1-Б, №9, №13, №14	шт.	5	–	45,23	–	–	травень-листопад
4.	Заміна зворотного клапана КНС №14	шт.	2	–	22,09	–	–	вересень-листопад
5.	Ремонт каналізаційних колодязів міста	шт.	15	8	60,64	35,26	58	травень-листопад
6.	Ревізія запірної арматури по КНС: 1Б, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	шт.	120	120	21,83	21,83	100	травень-жовтень
7.	Заміна припливної вентиляції на КНС №8, КНС №1-Б	м ²	2	–	23,65	–	–	вересень-листопад
8.	Чистка від коренів і бруду каналізаційних колодязів і промивка каналізаційних мереж міста	шт.	1837	1281	362,35	252,68	69,7	згідно із затвердженим графіком

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	Утеплення воріт в приміщенні грабельного господарства КНС №9	м ²	4,0	–	4,52	–	–	серпень-жовтень
	Всього по розділу:				689,14	364,71		
Дільниця «Каналізаційні очисні споруди»								
1.	Заготівлення посипкового матеріалу	м ³	24	24	9,50	9,50	100	жовтень
2.	Чищення 3-х теплообмінників системи теплових насосів на аероакселаторах	шт.	3	3	7,43	7,43	100	до опал. періоду
3.	Провести технічне обслуговування та ремонт теплових насосів	шт.	2	2	50,00	50,00	100	до опал. періоду
4.	Ремонт покрівлі будівлі РП-5	м ²	332	232,4	300,00	210,00	70	до опал. періоду
	Всього по розділу:				366,93	276,93		
Адміністративно-господарська дільниця								
1.	Заготівлення посипкового матеріалу на випадок ожеледиці	м ³	25	25	10,00	10,00	100	вересень-жовтень
2.	Реконструкція вентиляційної системи «Майстерні по ремонту теплових мереж» (АПК) вул. Портова, 27	м	6	–	4,50	–	–	травень-жовтень
Аварійно-диспетчерська служба								
1.	Планування ґрунту після усунення аварійних ситуацій	м ²	110	2,09	60,50	1,20	2,0	власними силами
2.	Благоустрій та відновлення а/б покриття, очернення після виконання земляних робіт	м ²	110	231,24	80,30	257,65	320,9	підрядна організація
	Всього по розділу:				155,30	268,85		
Автотранспортна служба								
1.	Підготовка та переведення на зимові умови експлуатації автотранспортних засобів: - автомобілів - тракторів - екскаваторів - бульдозерів - навантажувач	од.			21,00	21,00	100	до 15 листопада
			21	21				
			3	3				
			2	2				
			1	1				
			1	1				
2.	Очищення септику від опадів та мулу	шт.	2	2	6,68	6,68	100	серпень-вересень
	Всього по розділу:				27,68	27,68		
	ВСЬОГО				3 485,04	1 321,89		

Дмитро КОШАРА

**Виконання заходів по підготовці до роботи в опалювальний період
2024-2025 року підприємством КП «Міськсвітло» станом на 01.09.2024**

№ з/п	Найменування заходу	Од. вим.	Обсяг робіт		Вартість, тис. грн		% виконання	Очік. термін виконання
			План	Факт	План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Фарбування залізобетонних і металевих опор та кронштейнів (по місту)	шт.	750	750	262,5	262,5	100	виконано
2.	Огляд та ремонт кабельних ліній	км	36,1	36,1	295,5	295,5	100	виконано
3.	Ревізія та обслуговування шаф управління вуличним освітленням	шт.	60	60	314,6	285,2	100	виконано
4.	Очищення електромереж від гілок та накидів	км	38	38	137,5	137,5	100	виконано
5.	Придбання та монтаж терміналів управління вуличним освітленням (с.Солошино)	шт.	1	1	37,0	37,0	100	виконано
6.	Заміна лічильників обліку електричної енергії в с. Дмитрівка, с. Кияшки, с. Мотрино	шт.	8	8	31,0	31,0	100	виконано
7.	Встановлення додаткових відеокамер для відеоспостереження в ПКтаВ	шт.	2	2	19,0	19,0	100	виконано
10.	Ремонт та обслуговування обладнання місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення.	шт.	13	13	39,0	39,0	100	виконано
11.	Заміна лічильників обліку електричної енергії в м. Горішні Плавні	шт.	1	1	5,0	5,0	100	виконано
12.	Встановлення двох світлофорних об'єктів по вул. Добровольського (ЗОШ І-ІІ ступенів №3)	шт.	2	2	60,0	60,0	100	виконано
14.	Заміна мереж освітлення в с. Мотрино	км	0,3	0,3	8,2	8,2	100	виконано
15.	Встановлення двох нових точок освітлення (опори + світильники) вул. Горького	шт.	2	2	60,0	60,0	100	виконано
16.	Заміна натрієвих ламп на світлодіодні	шт.	50	50	15,0	15,0	100	виконано
18.	Консервація атракціонів і системи поливу	шт.	10	–	72,0	–		вересень
19.	Підготовка туалету в ПКтаВ до зими	буд.	1	–	14,4	–	–	листопад
20.	Завезення матеріалу для посипання	м ³	5	–	13,0	–	–	листопад

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	Підготовка атракціонів до зимового зберігання, проведення консервації механізмів, шаф управління	–	–	–	85,0	–	–	ЖОВТЕНЬ
22.	Підготовка автомобілів до експлуатації взимку	шт.	6	–	126,0	–	–	ЖОВТЕНЬ
23.	Підготовка системи опалення будівлі офісного приміщення де знаходиться обслуг. персонал ПКтаВ	–	–	–	9,5	–	–	ЖОВТЕНЬ
24.	Ревізія опалювальної системи приміщення електромайстерні, побутових приміщень	–	–	–	8,5	–	–	ЖОВТЕНЬ
	ВСЬОГО				1 612,7	1 254,9		

**Виконання заходів по підготовці до роботи в опалювальний період
2024-2025 року КП «СпецЕко» станом на 01.09.2024**

№ з/П	Найменування заходу	Од. вим.	Обсяг робіт		% виконання	Термін переобладнання техніки до зимового періоду
			План	Факт		
1.	Спеціалізована техніка в т.ч.:	шт.	17	18		
	-Підйомний механізм FORD (7291)	шт	–	1	100	15.10.2024
	- Автомобіль МАЗ 5337 (0970)	шт.	1	1	100	15.10.2024
	- Автомобіль МАЗ 5337 А 2 (4235)	шт.	1	1	100	15.10.2024
	- Автомобіль МАЗ 6501С5 (9146)	шт.	1	1	100	15.10.2024
	- Трактор 82П-БЕЛАРУС (14622;03550)	шт.	2	2	100	15.10.2024
	- Трактор Б 920-БЕЛАРУС (02340;00891;30098)	шт.	3	3	100	15.10.2024
	- Трактор Б80.1-БЕЛАРУС (23004)	шт.	1	1	100	15.10.2024
	- Трактор БЕЛАРУС 320.4М (23740)	шт.	1	1	100	15.10.2024
	- Трактор МТЗ-82.1 (27467;27481;27198)	шт.	3	3	100	15.10.2024
	- Екскаватор-навантажувач JCB 3СХ (22902;27465)	шт.	2	2	100	15.10.2024
	- Автогрейдер А-140 (23462)	шт.	1	1	100	15.10.2024
	-Самохідне шасі (27468 ВІ)	шт.	1	1	100	15.10.2024
2.	Заготівля матеріалу для посипання, в т.ч.:					
	- сіль	тн.	96	100,65	105	–
	- пісок	тн.	480	500,00	104	–