

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання заходів по підготовці житлово-експлуатаційних
і комунальних підприємств до роботи в опалювальний період 2025-2026
років (на виконання рішення виконкому від 13.05.2025 №141
«Про роботу житлово-комунальних підприємств міста
в опалювальний період 2024-2025 років та завдання
по їх підготовці до наступного опалювального періоду»)

Рішенням виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 13.05.2025 № 141 «Про роботу житлово-комунальних підприємств міста в опалювальний період 2024-2025 років та завдання по їх підготовці до наступного опалювального періоду» було затверджено заходи по підготовці житлово-комунальних господарств міста до роботи в опалювальний сезон 2025-2026 років.

ЖИТЛОВИЙ ФОНД

Станом на 01.09.2025 року, відповідно до намічених заходів, виконано роботи які забезпечують безперебійну подачу теплоносія на житлові будинки. По будинкам, які обслуговують управителі оформлено Паспорти та Акти готовності до роботи в опалювальний період (197 будинки, що перебувають в управлінні КЖРЕП № 1 та КЖЕП № 4) із 30 будинків ОСББ оформлено на 10 будинків (інші в стадії підготовки).

Супутні роботи, такі як скління вікон, ремонт дверей, заготівля посипального матеріалу та інші, будуть виконані до початку опалювального сезону.

Загалом по житловому фонду виконано наступні заходи:

Форма управління	На обслуговуванні багато-квартирних будинків, буд.	Перевірка вент-каналів, буд.	Виконано гідравлічні випробування, буд.	Промито системи опалення		Оформлення актів та паспортів готовності	
				План, буд.	Факт, буд.	Факт, буд.	%
Управителі:	204	204	204	45	45	197	97
КЖРЕП №1	146	146	139	30	30	139	95
КЖЕП №4	58	58	58	15	15	58	100
ОСББ	30	30	12	0	0	12	40
ВСЬОГО	234	234	216	45	45	209	69

Роботи з поточного ремонту по підготовці інженерного обладнання житлових будинків до експлуатації в зимових умовах (гідравлічні випробування, промивка мереж, ремонт, ревізія, перевірка і наладка) виконано на 100%.

Загальні роботи по поточному ремонту житлового фонду міста, які заплановано виконати до опалювального сезону, станом на 01.09.2025 року,

виконано на 98% (інформація про виконання затверджених заходів викладена в додатку 1 до рішення).

В будинках на вул. Гірників, 23, просп. Героїв Дніпра, 30 виконано заміну розводки трубопроводів опалення з елеваторного вузла на будинок з встановленням нової запірної арматури для можливості відключення на ремонт окремих ділянок трубопроводів.

В будинках на вул. Гірників, 16, Миру, 7 виконано заміну живлячих трубопроводів опалення до теплового лічильника з заміною запірної арматури:

- Гірників, 16 : 84 м трубопроводу д- 63 мм на суму 32,2 тис. грн;
- Миру, 7 : 106 м трубопроводу д-75 мм 39,5 тис. грн.

В будинку на вул. Героїв Дніпра, 23 (1-й та 2-й під'їзди) за кошти міського бюджету було придбано матеріали на суму 179,337 грн. та господарським способом виконується повна заміна трубопроводів опалення в підвальному приміщенні загальною протяжністю 475 метрів. Завершення робіт планується до 10.09.2025 року.

Для можливості ручного регулювання витрати теплоносія відповідно до припису КВП «Теплоенерго» було встановлено балансувальний клапан на систему опалення будинку на вул. Миру, 19.

В будинку на вул. Портова, 3, для надійного водопостачання за кошти міського бюджету було придбано матеріали на суму 198,66 тис. грн. та працівниками КЖРЕП №1 виконано капітальний ремонт трубопроводів холодного водопостачання в підвальному приміщенні (повна заміна магістральних трубопроводів з під'єднанням до стояків) загальною протяжністю 298 метрів.

Значний обсяг робіт виконаний в житлових будинках за наступними адресами:

- вул. Добровольського, 81 – 84 м/п (холодне водопостачання)
- вул. Добровольського, 87 – 44 м/п (гаряче водопостачання)
- вул. Конституції, 42 – 48 м/п (гаряче водопостачання)
- вул. Конституції, 46 – 96 м/п (гаряче водопостачання)
- проспект Героїв Дніпра, 83 – 40 м/п (гаряче водопостачання).

На випадок виникнення надзвичайних ситуацій пов'язаних з обмеженням або припиненням теплопостачання в зимовий період Управителями розроблено технологічні карти виконання робіт по відключенню і відновленню опалення і гарячого водопостачання багатоквартирних житлових будинків.

З метою активізації співвласників багатоквартирних будинків до проведення капітальних ремонтів будинків на умовах співфінансування сектором утримання будинків та прибудинкових територій департаменту ЖКГ Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області та Управляючими компаніями на постійній основі ведеться інформаційно-роз'яснювальна робота щодо обов'язків та прав співвласників відносно їх спільної власності. Постійно проводиться популяризація міської «Програми підтримки співвласників багатоквартирних будинків Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2023–2026 роки» шляхом висвітлення у ЗМІ та на офіційному сайті.

ОБ'ЄКТИ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ

КП «Рембудсервіс» активно завершують роботи по підготовці будівель та приміщень установ і закладів бюджетної сфери до опалювального періоду 2025–2026 років.

Станом на 01.09.2025:

Установи і заклади бюджетної сфери	Будівлі та приміщення, од.	Займана опалювальна площа, м ²	% готовності
Заклади освіти:	20	69 083	100
- заклади дошкільної освіти	9	20 453	100
- загальноосвітні школи	8	45 671	100
- заклади позашкільної освіти	3	2 959	100
Заклади культури, спорту і туризму:	21	24 083	100
- заклади культури	9	14 946	100
- заклади спорту	12	9 137	100
Заклади охорони здоров'я:	19	25 320	100
- КНП «Центр ПМСД м. Горішні Плавні»	10	6 392	100
- КНП «ЛІЛ І рівня м. Горішні Плавні»	9	18 928	100
Виконавчий комітет і заклади соц. захисту:	9	6 529	99*
- виконавчий комітет	5	4 041	100
- заклади соціального захисту	3	2 488	100
- КП «Славутич»	1	3 876	99*
ВСЬОГО	68	128 891	99*

* – проводяться ремонтні роботи на системі опалення. Строк закінчення робіт 29.08.2025 року

В ході підготовки виконано:

- оформлення Паспортів і Актів готовності до роботи в опалювальний період 2025–2026 років на будівлі бюджетних закладів;
- промивання систем опалення восьми будівель: ЗДО «Дюймовочка»; ЦД та ЮТ; ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 та № 6; Швидка медична допомога, 3 корпуси КНП «ЛІЛ І рівня м. Горішні Плавні».
- корегування режимів роботи індивідуальних теплових пунктів з погодозалежним регулюванням відповідно до календарного плану роботи закладів (з врахуванням робочих і вихідних днів);
- планове технічне обслуговування інженерних мереж (заміна та ремонт запірної арматури, часткове відновлення термоізоляції, часткова заміна окремих ділянок трубопроводів, встановлення додаткових кріплень трубопроводів системи опалення);
- урахування роботи систем опалення у зв'язку з можливим відключенням електричної енергії, припинення подачі теплоносія та встановлення на закладах генераторів;
- підготовка до ймовірної роботи теплових гармат в пунктах незламності.

КВП «ТЕПЛОЕНЕРГО» м. ГОРІШНІ ПЛАВНІ»

По підготовці до опалювального сезону підприємство виконало наступні роботи.

Підготовлені до опалювального періоду:

- котельні та теплогенераторні: із 7 підготовлено 7 що складає 100%;
- теплові мережі: із 54,651 км підготовлено 54,104 км, що складає 99%;
- центральні теплові пункти: із 5 підготовлено 5, що складає 100%.

Із запланованих заходів на суму **67 096,0 тис. грн** станом на 01.09.2025 освоєно **64 632,2 тис. грн (96%)**, в тому числі:

- **за рахунок власних коштів** із запланованих 10 056,0 тис. грн освоєно 8 871,3 тис. грн (88%), на ремонт котельного обладнання та теплових мереж, а саме:
 - технічний ремонт та ізоляція технологічних трубопроводів на котельнях та ЦТП;
 - ремонт фільтрів;
 - заміна засувки на кульові крани – 42 од.;
 - заміна теплових мереж опалення та гарячого водопостачання;
 - гідравлічні випробування мереж.
- **за рахунок коштів міського бюджету та інвестиційних коштів** із запланованих 57 040,0 тис. грн, освоєно 55 760,8 тис. грн (97%).

За кошти міського бюджету та інвесторів придбана та розміщена газопоршнева когенераційна установка на території центральної опалювальної котельні по пров. Енергетиків, 31 та завершуються роботи з реконструкції ділянки магістральної теплової мережі від ТК 24-ТК24 А Ду 500мм протяжністю 0,4 км в 2-х трубному вимірі.

На завершальній стадії роботи по проекту «Реконструкція будівлі центральної опалювальної котельні з встановленням котла на біопаливі потужністю 7 МВт зі зміною геометричних розмірів та будівництво складу палива по провулку Енергетиків, 31 в м. Горішні Плавні Полтавської області». «Реконструкція будівлі центральної опалювальної котельні з встановленням котла на біопаливі потужністю 7 МВт зі зміною геометричних розмірів та будівництво складу палива по провулку Енергетиків, 31 в м. Горішні Плавні Полтавської області»

На котельнях КВП «Теплоенерго» м. Горішні Плавні» (крім пров. Енергетиків, 31) передбачено генератори для роботи під час блекаутів:

- котельня 15-го мікрорайону – 90,4 кВт + 7,0 кВт + 120 кВт
- котельня «Золотнишино» – 5,0 кВт;
- котельня вул. Набережна, 3 – 30,0 кВт.

На котельні пров. Енергетиків, 31 встановлена когенераційна газопоршнева установка електричною потужністю 1 МВт і відповідно тепловою потужністю 1,2 МВт. Разом з цим на котельні передбачено встановити: два мережевих насоса потужністю 400 кВт (380 В); два частотних перетворювача потужністю 400 кВт (380 В); теплообмінник; шафи управління; розподільчі шафи; трубопроводи теплопостачання; запірні арматури; мережі електропостачання; газопостачання

КП «ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА»

Станом на 25.08.2025 року включаючи непередбачені додаткові заходи вартість робіт складає 6086,278 тис. грн. , що складає 176,671 % від запланованих заходів - 3 464,67 тис.грн.

➤ На ділянці «Водоочисні споруди» виконано:

1."Ремонтно-будівельні роботи із заміни вихрового змішувача на горизонтальному відстійнику №1 по вул. Соборна, 95" (частково) на суму - 676,30 тис.грн.

2. Роботи з заміни фільтруючого матеріалу «цеоліт природний» на швидких та повільних фільтрах на суму 2 268,288 тис. грн.

3. Виконуються роботи по заміні запірної арматури Ду 600мм в кількості 3 шт. станом на 25.08. 2025 вартість робіт складає – 1 734,89 тис.грн.

➤ Ремонт або заміна водопровідних мереж:

Складає - 0,363 км на суму - 205,14 тис. грн., а саме:

1. Прокладання трубопроводу водопостачання по провулку Молодіжний, 10, 20, 30, 42 від ВК 104 до ВК 108Г (трубопровід Ду-25мм довжиною 6,0 пог.м, трубопровід Ду-50мм довжиною 20,0 пог.м, трубопровід Ду-40мм довжиною 60,0 пог.м., трубопровід Ду-63мм довжиною 24,0 пог.м, трубопровід Ду-110мм довжиною 144,0 пог.м.) в тому числі встановлено встановлено 3 фланцеві засувки Ду100мм на загальну суму – 123,24 тис. грн.

2. Заміна введів на житлові будинки по вул. Страна, 2 та 13 (трубопровід Ду-40мм довжиною 19,0 пог.м,) на суму – 5,82 тис. грн.

3. Заміна трубопроводу на "Тир" (трубопровід Ду-32мм довжиною 60,0 пог.м,) на суму – 76,08 тис.грн.

➤ Ремонт або замінах мереж централізованого водовідведення: складає - 0,004 км на суму - 5,44 тис.грн., а саме:

➤ Заміна запірної арматури на трубопроводі холодної води в місті: засувки фланцеві типу F4 з обгумованим клином Dn100мм - 2шт., Dn150мм - 1шт, Dn200мм - 4 шт. на суму - 72,32 тис. грн.

Виконані роботи поблагоустрію та відновленню а/б покриття, очернення після виконання земляних робіт та планування ґрунту (152,9м2) становлять 113,52 тис. грн. , облаштування дорожнього покриття бортовим каменем по пров. Молодіжний - 24п.м. на суму - 32,24 тис.грн. та по просп. Героїв Дніпра - 19 п.м. на суму - 23,14 тис.грн.

Виконанні роботи по ремонту допоміжних приміщень на суму 207,17 тис. грн.

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКСВІТЛО»

При підготовці до зимового періоду 2025-2026 років підприємство впровадило ряд заходів, а саме:

➤ У старостинських округах:

- ремонт світильників с.Дмитрівка, Кияшки – 38 тис.грн.

- ремонт ліній освітлення с.Дмитрівка – 23,2 тис.грн.
- виготовлення та встановлення кронштейнів з кріпленнями – 10 тис. грн.
- заміна лічильників у кількості 3 шт. с.Кияшки ШУЗО №86,261,548 - 60 тис. грн.
- заміна лічильника 1 шт с.Мотрине ШУЗО №579 – 20 тис.грн.

➤ **по м.Горішні Плавні:**

- замінено LED ламп у кількості 379 шт – 70,2 тис.грн.
- замінено модульних автоматичних вимикачів у кількості 40 шт – 6,2 тис.грн.
- замінено та встановлено світильників (ДТУ,Опал) у кількості 39 шт – 89 тис.грн.
- виготовлено та проведено монтаж декоративних каменів підсвічування по колу вул.Миру-Конституції та колу вул. Першопроходців – Конституції – 25,8 тис.грн.
- встановлено два лічильника обліку електричної енергії (ШУЗО №54,58)- 9,8 тис.грн.
- проведено ремонт ілюмінацій, світлодіодних конструкцій та заміна гірлянд – 76 тис.грн.
- встановлено стійки, ґрунтові світильники для підсвічування Меморіалу загиблим воїнам на міському кладовищі – 8,8 тис.грн.
- виконано реконструкції мереж освітлення паркового озера з влаштуванням плаваючого фонтану-аератора – 160 тис.грн.
- виконано реконструкції зовнішнього освітлення доріжки на Золотнишено, в тому числі монтаж та встановлення світлодіодної конструкції Дирижабль – 395 тис. грн.:
- виконано реконструкції освітлення паркового озера в районі Свято-Миколаївського Собору;
- виконано реконструкції освітлення мікрорайону «Низи» пров.Чумацький вздовж будинків 14,14А,14Б,16,16Б,16Г,16Д,16Е – 150 тис.грн.

➤ **Згідно з графіком у жовтні буде виконано:**

- підготовку туалету в ПКтаВ до зими;
- консервацію фонтану і систему поливу;
- підготовку та консервацію атракціонів до зимового зберігання.

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СПЕЦЕКО»

З метою утримання вулично-дорожньої мережі міста у зимовий період комунальним підприємством станом на 01.09.2025 виконано поточний (ямковий) ремонт асфальтового покриття в обсязі 8 099,76 м² на загальну суму **9,01 млн. грн.**, у т.ч.:

- проїзної частини вулиць та доріг міста 1 929,64 м² на суму 3,2 млн. грн;
- внутрішньоквартальних проїздів міста 5 462,31 м² на суму 5,11 млн. грн;
- пішохідних тротуарів міста 707,81 м² на суму 0,7 млн. грн;

Виконано роботи з поточного ремонту доріг з щебеневим покриттям (планування покриття доріг ґрейдером та відсіпка окремих ділянок щебенем), загальною площею 351 092 м² на суму **608,1 тис. грн.**, у т.ч.:

- мікрорайони Низи, Піддубне, Золотнище 153 862 м² на суму 296,7 тис. грн;
- по Східному старостинському округу 139 835 м² на суму 74,3 тис. грн.;
- по Дмитрівському старостинському округу 57 395 м² на суму 237,1 тис. грн.

Утримання та ремонт зливової каналізації – **401,2 тис. грн.** Виконано ремонт окремих залізобетонних горловин оглядових каналізаційних колодязів – 2 шт. Очищено дощоприймальних колодязів від мулу і бруду 271 шт.

Відновлено дорожньої розмітки по вулицям міста загальною площею 2 798,41 м² на суму 611,3 тис. грн, встановлено та відремонтовано дорожні знаки – 106 шт. на суму 339,4 тис. грн.

До початку осінньо-зимового періоду підготовлено спеціалізовану техніку в кількості 18 одиниць.

На території підприємства станом на 01.09.2025 заготовлено 70 т солі та 350 т піску. За потребою пісок буде вивозитися з місця забору.

Починаючи з листопаду 2025 року на КП «СпецЕко» буде забезпечено чергування водіїв спецтехніки з метою оперативного реагування на зміни погодних умов. Вся техніка комунального підприємства оснащена JPS навігацією, що дозволяє виконувати цілодобовий контроль за проведенням робіт.

Автоматична система поливу окремих зелених зон міста буде законсервована на осінньо-зимовий період у жовтні місяці, після її продувки.

На умовах співфінансування виконано ямковий ремонт доріг загального користування місцевого значення на загальну суму 9 млн. грн. З міського бюджету проведено міжбюджетні трансферти до обласного бюджету в сумі **6 млн. грн** на ремонт доріг, які проходять через населені пункти нашої громади та утримується ДП «Агенство місцевих доріг у Полтавській області», ще 3 млн. грн. виділено з обласного бюджету:

- відремонтовано ділянку дороги обласного значення О1720382 Капустяни – Дяченки – Дмитрівка – Горішні Плавні обсягом 1451,84 м² (1340,5 м²-суцільний ремонт дорожнього покриття в два шари, 111,34 м² - ямковий ремонт);
- виконано ремонт на ділянці дороги районного значення С170832 /Горішні Плавні-Салівка-Озера/ - Солошине загальним обсягом 1432 м²;
- відремонтовано ділянку дороги обласного значення О 17 11 150 Горішні Плавні - Салівка – Озера загальним обсягом 2736 м².

ПІДГОТОВКА ДО БЛЕКАУТІВ

У всіх комунальних підприємствах критичної інфраструктури затверджені Плани дій на випадок припинення електропостачання та/або газопостачання.

Відповідно до рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій офіційно визначено 4 пункти незламності:

- ЗОШ I-III ступенів №2;
- СЗОШ I-III ступенів №5 ім. Л.І. Бугаєвської;
- ЗОШ I-III ступенів №6;

- Дмитрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Разом з цим підготовлено умови подібні до пунктів незламності у приміщеннях: адміністративних будівлях Виконавчого комітету в м. Горішні Плавні; будівлі 17 ДПРЧ (м. Горішні Плавні) 2 ДПРЗ (м. Кременчук); Горішньоплавнівський ТЦСО «Калина»; приміщеннях міської лікарні.

Також в місті Горішні Плавні наявні 34 свердловини, з яких:

- в бюджетних установах – 10 од.;
- в будинках, що обслуговуються управителями – 11 од.;
- в ОСББ – 11 од.;
- в місцях загального доступу – 2 од.

Виконана реконструкція мереж в закладах ЗДО «Золота рибка» і ЗОШ І-ІІІ ступенів №6, яка дозволить, за потреби, переключати систему опалення будівлі на роботу від мереж гарячого водопостачання ЦТП 15 мікрорайону і підігрівати теплоносій у твердопаливних котлах.

• Генераторами забезпечені виробничі об'єкти КП ВУВКГ:

- І вопопідйом – 60,0 кВт;
- ІІ вопопідйом – 160,0 кВт;
- ІІІ вопопідйом – 125,0 кВт;
- ПНС 10, 12, 15 мкр – 3 × 11,0 кВт;
- КНС-8; КНС-9 – 90 кВт;
- КНС-1Б – 132,0 кВт;
- КОС – 660,0 кВт
- АБК (Портова 27) - 50 кВт

Забезпечене резервне живлення підвищувальних насосних станцій КП ВУВКГ на території третього, четвертого, п'ятого і шостого мікрорайонів м. Горішні Плавні за рахунок встановлення гібридних інверторів, акумуляторів та генераторів.

У інших комунальних підприємствах для роботи в блекаут передбачені генератори:

- КП «СпецЕко» – 8,0 кВт + 6,0 кВт + 5,0 кВт + 30,0 кВт;
- КП «Міськсвітло» – 5,0 кВт + 2×6,0 кВт;
- КП «Вічність» – 8,0 кВт;
- КП «Рембудсервіс» – 2,8 кВт + 8,0 кВт;
- КЖРЕП №1 – 5,0 кВт + 8,0 кВт;
- КЖЕП №4 – 5,0 кВт + 7,5кВт;
- КП «Готель «Славутич» – 6 кВт. + 18,0 кВт.

Комунальні підприємства підтримуватимуть запас пального для генераторів, спеціалізованої техніки та транспортних засобів в обсягах, що дозволять працювати протягом 5 днів.

В.о директора ДЖКГ

Альбіна ОВЧАРЕНКО

Неклюдова
Рубан
Зінчук
Ватулін

**Виконання заходів по підготовці до роботи в опалювальний період
2025-2026 року житлово-експлуатаційними підприємствами міста
станом на 01.09.2025**

№ з/п	Найменування заходу	Од. вим.	Обсяг робіт		Вартість тис. грн.		% виконання	Очік. термін виконання
			План	Факт	План	Факт		
1.	Промивання систем опалення	буд.	45	45	77,0	77,0	100	01 вересня
2.	Поточний ремонт покрівель із руберойду	буд./м²	68/690	58/410	169,8	100,1	80	15 вересня
3.	Заміна труб	буд./п.м.	143/2 140	561/2 112	561,0	681,1	97	15 вересня
4.	Ревізія запірної арматури, в тому числі:							
	-холодного водопостачання	буд./шт.	180/2017	173/2002	88,0	87,9	99	15 вересня
	- гарячого водопостачання	буд./шт.	155/1801	155/1 701	129	114,4	95	15 вересня
	- опалення	буд./шт.	165/3 217	161/3213	150,0	145,1	97	15 вересня
	- заміна вентилів, засувок	буд./шт.	191/538	150/613	283,0	295,2	98	15 вересня
5.	Загально-будівельні роботи, в тому числі:							
	- ремонт вимощень	м²	220	195	67,0	86,6	90	01 жовтня
	- ремонт цоколів	м²	240	240	35,0	35,0	100	01 вересня
6.	Закриття елеваторних вузлів	шт.	170	170	11,0	11,0	100	01 вересня
7.	Утеплення житлових будинків, в тому числі:							
	- ремонт дверей	буд./шт.	71/99	71/99	51,0	51,0	100	01 вересня
	- скління вікон	буд./м²	86/132	86/132	27,5	27,5	100	01 жовтня
8.	Поточний ремонт покрівель із шиферу	буд./м²	3/11	3/11	6,0	6,0	100	01 вересня
9.	Поточний ремонт козирків	буд./шт.	17/30	17/30	63,0	63,0	100	01 вересня
10.	Ізоляція трубопроводів	буд./п.м.	33/640	20/380	38,0	25,0	60	01 жовтня
11.	Інші роботи (ремонт виходів на покрівлі, фарбування газопроводів, проведення оглядів, регулювання систем тепло-, водопостачання, тощо)	тис. грн			1046,0	883,2	85	01 жовтня
	ВСЬОГО				2802,3	2689,1		

Алім ЗІНЧУК

**Виконання заходів по підготовці до роботи в опалювальний період
2025-2026 року КВП «Теплоенерго м. Горішні Плавні» станом на 01.09.2025**

№ з/п	Найменування заходу	Од. вим.	Обсяг робіт		Вартість, тис. грн		% вико- нання	Очік. термін виконання
			План	Факт	План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I Розділ. Ремонт котельного обладнання та теплових мереж за рахунок амортизаційних відрахувань								
1.	Ремонт допоміжного обладнання котелень				76,0	941,9	100	
2.	Ремонт електрообладнання та приладів КВП та А, систем обліку теплоносія, сигналізації	шт.		3	100,0	81,332	100	
3.	Відновлення асфальтового покриття	м ²	за фактом	65	200,0	65	33	вересень-жовтень
4.	Капітальний ремонт покрівлі та конструкцій промислових будівель	м ²	за фактом	680	50,0	223,8	100	
5.	Ремонт автотранспорту та механізмів	шт	1	1	40	92,6	100	
6.	Ремонт обладнання ІТП та ЦТП (теплообмінників, насосів)	шт.	15	4	55,0	12,6	100	
	Всього: I розділ				521,0	1 417,3		
II Розділ. Реконструкція та ремонт котельного обладнання та теплових мереж за рахунок капітальних вкладень								
1.	Реконструкція теплових мереж (трубопроводів опалення) в 2-х труб. вимірі на 01.09.2025	км	0,552	0,437	3 400,0	4 155,0	79	вересень
2.	Реконструкція трубопроводів гарячого водопостачання в 2-х труб. вимірі на 01.09.2025	км	0,832	0,406	4 400,0	855,9	49	вересень-жовтень
3.	Заміна насосу підживлюючого №2 типу К 80-50-200 інв. №420334900 на насос з наступними характеристиками Q = 80 м³/год, Н = 50 м. вод. ст., N = 15 кВт на ХВО кот. Ен.31	шт.	1		120,0			листопад
4.	Заміна насосу аварійного підживлення №2 типу К 80-65-160 інв. №420335200 на насос з наступними характеристиками Q = 50 м³/год, Н = 32 м. вод. ст., N = 7,5 кВт на АПС кот. Ен.31	шт.	1		100,0			листопад
5.	Заміна насоса гарячого водопостачання №1 типу К 90-85 на насос Q = 90м³/год, Н = 80м. вод. ст., Р = 45 кВт на ЦТП 12 мкр.	шт.	1		120,0	117,80	100	виконано

6	Заміна насосу опалювального №1 типу НКУ-250 на насос Q = 250м³/год, Н = 50м. вод. ст., Р = 40 кВт на ЦТП 10 мкр.	шт.		1	600	600,0	100	виконано
7.	Реконструкція котельного обладнання котельних	шт.	2	2		1465,7	100	виконано
8.	Розробка ПКД та монтаж заземляючого пристрою до будівлі ЦТП 10 мкр	шт.	1	1	105,0	20,6	100	виконано
9.	Оновлення обладнання автоматики безпеки котла КВГ №2	шт.	1	1	90,0	90	100	виконано
	Всього: II розділ				8 535,0	7214,9	85,0	
III Розділ. Інвестиційні проекти, передбачені інвестиційною програмою і фінансуються за рахунок прибутку.								
1.	Придбання та установка приладів обліку гарячої води в ж/будинках	шт.	15	3	1 000,0	239,2		вересень-грудень
	Всього: III розділ				1 000,0	239,2		
IV Розділ. Інвестиційні проекти, спрямовані на енергозбереження та фінансуються за рахунок бюджетних та інвестиційних коштів								
1.	Реконструкція котельні по пров. Енергетиків, 31 м. Горішні Плавні з встановленням нового водогрійного біопаливного котла та допоміжного обладнання	шт.	1		16 000,0	7 857,2	90	вересень-листопад
2.	Придбання та розміщення (встановлення) джерела резервного живлення газопоршневої когенераційної установки контейнерного типу на території центральної опалювальної котельні по пров. Енергетиків, 31 в м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області (нове будівництво)»	шт.	1	1	8 556,0	18 903,6	100	Виконано
3.	«Реконструкція інженерних теплових мереж ТК 24 – ТК 24А без зміни геометричних параметрів в районі від житлового будинку №12 до житлового будинку №18 по проспекту Героїв Дніпра в м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області»	км	0,4	0,4	32 484,0	29 000,0	100	виконано
	Всього: IV розділ				57 040,0	55 760,9		
	ВСЬОГО				67 096,0	64 632,2		

Жанна НЕКЛЮДОВА

[illegible][illegible]

1.	Придбання вугілля марки ДГ	т.	90,0	-	810,00	-	-	червень - вересень
2.	Ремонт та часткова заміна тепломережі	м	35	35	4,58	4,58	100	травень - серпень
3.	Зварювальні роботи на котлах, шпаклювання обмурування котлів	шт.	3	3	7,30	7,30	100	травень - серпень
4.	Заміна засувки на теплотрасі	шт.	2	2	7,00	7,00	100	липень - серпень
РЕЗЕРВУАРИ								
1.	Промивка РЧВ V=7000 м³ №1, №2	шт.	2	2	25,50	25,50	100	червень-липень
2.	Промивка резервуара промивних вод V=500 м³	шт.	1	1	25,72	12,86	50	лютий, травень, вересень, грудень
	Всього:	1 951,77						
ДІЛЬНИЦЯ «МІСЬКІ МЕРЕЖІ ВОДОПОСТАЧАННЯ»								
1.	Заготівлення посипкового матеріалу	м³	45,0	-	18,20	-	-	вересень - жовтень
2.	Промивка РЧВ №1, №2, №3, V=3000 м³	шт.	3	2	26,80	17,868	66,67	червень - жовтень
3.	Промивка водопровідних мереж міста	км	12,0	-	8,40	-	-	вересень-жовтень
4.	Чистка колодязів і камер на міських водопровідних мережах, ревизія запірної арматури	шт.	70	-	54,32	-	-	листопад
5.	Заміна люків	шт.	25	25	45,72	45,72	100	червень - серпень
6.	Заміна пожежних гідрантів	шт.	2	1	18,35	9,175	50	червень - вересень
7.	Бетонування майданчику для пункту розливу води	м²	8	-	3,40	-	-	червень - серпень

	Всього:	175,19						
ДІЛЬНИЦЯ «МІСЬКІ МЕРЕЖІ ВОДОВІДВЕДЕННЯ»								
1.	Заготівлення посипкового матеріалу	м³	5	-	2,03	-		травень - вересень
2.	Заміна насосів КНС №10, №14, №15	шт.	3	3	10,61	100		березень - серпень
4.	Заміна зворотного клапана КНС №9 та №14	шт.	3	3	25,07	100		березень
5.	Ремонт каналізаційних колодязів міста	шт.	10	10	40,43	100		травень - листопад
6.	Ревізія запірної арматури по КНС: 1Б,8,9,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24	шт.	106	106	20,25	100		травень - жовтень
8.	Чистка від коренів і бруду каналізаційних колодязів і промивка каналізаційних мереж міста	шт.	1680	1680	352,80			згідно затвердженого графіку
9.	Проведення ремонтних робіт в будівлі по пров. Молодіжний 40				250,00			серпень - жовтень
	Всього:	701,19						
ДІЛЬНИЦЯ «КАНАЛІЗАЦІЙНІ ОЧИСТНІ СПОРУДИ»								
1.	Заготовити посипний матеріал: гран відсів, пісок	м³	24	24	9,72			жовтень
2.	Чищення 3-х теплообмінників системи теплових насосів на аероакселаторах	шт.	3	3	7,80			до початку опалювального періоду
3.	Провести технічне обслуговування та ремонт	шт.	2	2	52,50			до початку опалювального періоду

	теплових насосів							
4.	Ремонт покрівлі будівлі АПК	м ²	50	50	86,00			до жовтня
5.	Ремонт побутового приміщення чоловічої роздягальні	м ²	80	80	68,00			до початку опалювального періоду
6.	Улаштування приміщення сан. вузла в будівлі встановлення електрообладнання комутатор	шт.	1	1	70,00	70,00		до грудня
	Всього:	294,02						

АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЛЬНИЦЯ
Майстерня по ремонту теплових мереж та прилегла до неї територія (вул. Портова,27)

1.	Заготівлення посипкового матеріалу на випадок ожеледиці	м ³	25	25	10,00	10,00		вересень - жовтень
----	---	----------------	----	----	-------	-------	--	--------------------

АВАРІЙНО-ДИСПЕТЧЕРСЬКА СЛУЖБА

1.	Планування ґрунту після усунення аварійних ситуацій	м ²	180	180	104,04	104,04		2025р.
2.	Благоустрій та відновлення а/б покриття, очернення після виконання земляних робіт	м ²	180	180	198,00	198,00		2025р.

Всього: 312,04

АВТОТРАНСПОРТНА ДІЛЬНИЦЯ

1.	Підготовка та переведення на зимові умови експлуатації автотранспортних засобів: автомобілів та автобусу тракторів екскаваторів автокран	од.	21 3 3 1 1	-	23,45	-	-	до 15 листопада
----	--	-----	------------------------	---	-------	---	---	-----------------

	навантажувач							
2.	Очищення септику від опадів та мулу	шт.	2	2	7,01	7,01	100	серпень - вересень
	Всього:	30,46						
	ВСЬОГО ПО ЗАХОДАМ:	3 464,67						

Таблиця 4

**Виконання заходів по підготовці до роботи в опалювальний період
2025-2026 року підприємством КП «Міськесвітло» станом на 01.09.2025р.**

№ з/п	Найменування заходу	Од. вим.	Обсяг робіт		Вартість, тис. грн		% вико- нання	Очік. термін виконанн я
			План	Факт	План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Фарбування залізобетонних і металевих опор та кронштейнів (по місту)	шт.	290	290	110,0	110,0	100	виконано
2.	Огляд та ремонт кабельних ліній	км	38	38	320,0	320,0	100	виконано
3.	Ремонт та обслуговування шаф управління вуличним освітленням	шт.	64	64	370,0	370,0	100	виконано
4.	Очищення електромереж від гілок та накидів	км	49,3	49,3	210,0	210,0	100	виконано
5.	Заміна енергозберігаючих ламп у Східному і Дмитрівському старостинських округах	шт.	510	510	160,0	160,0	100	виконано
6.	Заміна та ремонт світлодіодних світильників м.Горішні Плавні	шт.	12	12	30,0	30,0	100	виконано
7.	Заміна шаф управління вуличним освітленням у Східному і Дмитрівському старостинських округах	шт.	2	2	65,0	65,0	100	виконано
8	Заміна лічильників обліку електричної енергії у Східному і Дмитрівському старостинських округах	шт.	4	4	80	80	100	виконано
9.	Перетяжка дротів	км	5,5	5,5	145,0	145,0	100	виконано
10.	Заміна лінії освітлення АС-25 на СП 4*16	м	700	700	290	290	100	виконано
11.	Проведення технічного огляду атракціонної техніки	шт	7	-	20,0	-	-	жовтень
12.	Консервація атракціонів і системи поливу	шт.	10	-	90,0	-	-	жовтень
13.	Проведення технічного огляду автомобільних підйомників	шт.	3	-	30,0	-	-	жовтень

**Виконання заходів по підготовці до роботи в опалювальний період
2025-2026 року КП «СпецЕко» станом на 01.09.2025**

№ з/п	Найменування заходу	Од. вим.	Обсяг робіт		% виконання	Термін переобладнання техніки до зимового періоду
			План	Факт		
1.	Спеціалізована техніка в т.ч.:	шт.	18	18		
	-Підйомний механізм FORD (7291)	шт.	1	1	100	15.10.2024
	- Автомобіль МАЗ 5337 (0970)	шт.	1	1	100	15.10.2024
	- Автомобіль МАЗ 5337 А 2 (4235)	шт.	1	1	100	15.10.2024
	- Автомобіль МАЗ 6501С5 (9146)	шт.	1	1	100	15.10.2024
	- Трактор 82П-БЕЛАРУС (14622;03550)	шт.	2	2	100	15.10.2024
	- Трактор Б 920-БЕЛАРУС (02340;00891;30098)	шт.	3	3	100	15.10.2024
	- Трактор Б80.1-БЕЛАРУС (23004)	шт.	1	1	100	15.10.2024
	- Трактор БЕЛАРУС 320.4М (23740)	шт.	1	1	100	15.10.2024
	- Трактор МТЗ-82.1 (27467;27481;27198)	шт.	3	3	100	15.10.2024
	- Екскаватор-навантажувач JCB 3СХ (22902;27465)	шт.	2	2	100	15.10.2024
	- Автогрейдер А-140 (23462)	шт.	1	1	100	15.10.2024
	-Самохідне шасі (27468 ВІ)	шт.	1	1	100	15.10.2024
2.	Заготівля матеріалу для посипання, в т.ч.:					
	- сіль	тн.	147	70	47,6	—
	- пісок	тн.	735	350	47,6	—