

## І Н Ф О Р М А Ц І Я

про виконання заходів по підготовці житлово-експлуатаційних і комунальних підприємств до роботи в опалювальний період 2023 - 2024 років (на виконання рішення виконкому від 16.05.2023 №108 «Про роботу житлово-комунальних підприємств міста в опалювальний період 2022-2023 років та завдання по їх підготовці до наступного опалювального періоду»)

Рішенням виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 16.05.2023 № 108 «Про роботу житлово-комунальних підприємств міста в опалювальний період 2022-2023 років та завдання по їх підготовці до наступного опалювального періоду» було затверджено заходи по підготовці житлово-комунальних господарств міста до роботи в опалювальний сезон 2023 – 2024 років.

### ЖИТЛОВИЙ ФОНД

Станом на 01.09.2023 року, відповідно до намічених заходів, виконано роботи які забезпечують безперебійну подачу теплоносія на житлові будинки. По будинкам, які обслуговують управителі оформлено Паспорти та Акти готовності до роботи в опалювальний період (204 будинки, що перебувають в управлінні КЖРЕП № 1 та КЖЕП № 4) із 30 будинків ОСББ оформлено на 20 будинків (інші в стадії підготовки).

Супутні роботи, такі як скління вікон, ремонт дверей, заготівля посилального матеріалу та інші, будуть виконані до початку опалювального сезону.

Загалом по житловому фонду виконано наступні заходи:

Форма управління	На обслуговуванні багато-квартирних будинків, буд.	Перевірка вент-каналів, буд.	Виконано гідравлічні випробування, буд.	Промито системи опалення (≥30% від 'іздіє)		Оформлення актів та паспортів готовності	
				План, буд.	Факт, буд.	Факт, буд.	%
<b>Управителі:</b>	<b>204</b>	<b>204</b>	<b>204</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>204</b>	<b>100</b>
<i>КЖРЕП №1</i>	<i>146</i>	<i>146</i>	<i>146</i>	<i>29</i>	<i>29</i>	<i>146</i>	<i>100</i>
<i>КЖЕП №4</i>	<i>58</i>	<i>58</i>	<i>58</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>58</i>	<i>100</i>
<b>ОСББ</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>67</b>
<b>ВСЬОГО</b>	<b>234</b>	<b>234</b>	<b>234</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>224</b>	<b>96</b>

Роботи з поточного ремонту по підготовці інженерного обладнання житлових будинків до експлуатації в зимових умовах (гідравлічні

випробування, промивка мереж, ремонт, ревізія, перевірка і наладка) виконано на 100%.

Загальні роботи по поточному ремонту житлового фонду міста, які заплановано виконати до опалювального сезону, станом на 01.09.2023 року, виконано на 98% (інформація про виконання затверджених заходів викладена в додатку 1 до рішення).

Під час виконання поточних планових робіт було проведено ряд додаткових робіт за рахунок коштів міського бюджету:

- придбання та встановлення сепараторів – 59 шт. на внутрішньо будинкових системах опалення будинків, до 01 жовтня будуть встановлені ще 110 шт. Загальна сума фінансування складає 650,9 тис. грн. Ефективність використання цього обладнання було зафіксовано у минулому опалювальному сезоні, як наслідок підвищилася якість надання послуг.

- ремонт покрівель 9 будинків, до 15 жовтня буде виконано ремонт ще 4-х покрівель. Загальна сума фінансування складає 837 тис. грн. Потреба в ремонті виникла в наслідок значних поривів вітру, які відбулися в зимовий та весняний період року, і спричинили пошкодження покриття та елементів примикань.

З метою попередження силового навантаження на електромережі житлового фонду проведені планово–попереджувальні ремонти електромереж в житлових будинках. Виконано: перевірку болтових з'єднань в електрощитових та поверхових електричних щитах будинків, опресування силових провідників в місцях їх з'єднання, перевірені роз'єднувачі в електрощитових кожного будинку та напруга на фазах кожного ввідного кабелю, замінені тримачі запобіжників, які мали недостатні міцні з'єднання, виконано розвантаження силових мереж по можливості, враховуючу використовуване навантаження на даний час.

На випадок виникнення надзвичайних ситуацій пов'язаних з обмеженням або припиненням теплопостачання в зимовий період Управителями розроблено технологічні карти виконання робіт по відключенню і відновленню опалення і гарячого водопостачання багатоквартирних житлових будинків.

З метою активізації співвласників багатоквартирних будинків до проведення капітальних ремонтів будинків на умовах співфінансування сектором утримання будинків та прибудинкових територій департаменту ЖКГ Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області та Управляючими компаніями на постійній основі ведеться інформаційно-роз'яснювальна робота щодо обов'язків та прав співвласників відносно їх спільної власності. Постійно проводиться популяризація міської «Програми підтримки співвласників багатоквартирних будинків Горішньоплавнівської територіальної громади на 2019 - 2022 роки» шляхом висвітлення у ЗМІ та на офіційному сайті міськради умов участі у Програмі, кращих практик щодо проведення капітальних ремонтів будинків на умовах співучасті.

## ОБ'ЄКТИ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ

КП «Рембудсервіс» активно завершують роботи по підготовці будівель та приміщень закладів бюджетної сфери до опалювального періоду 2023 – 2024 років.

Станом на 01.09.2023:

Об'єкти бюджетної сфери	Будівлі та приміщення, од.	Займана опалювальна площа, м <sup>2</sup>	% готовності
<b>Заклади освіти:</b>	<b>21</b>	<b>73 561</b>	<b>100</b>
- заклади дошкільної освіти	9	20 271	100
- загальноосвітні школи	10	50 331	100
- заклади позашкільної освіти	3	2 959	100
<b>Заклади культури, спорту і туризму:</b>	<b>20</b>	<b>24 112</b>	<b>100</b>
- заклади культури	9	15 043	100
- заклади спорту	11	9 096	100
<b>Заклади охорони здоров'я:</b>	<b>20</b>	<b>25 482</b>	<b>100</b>
- КНП «Центр ПМСД м. Горішні Плавні»	8	16 123	100
- КНП «ЛІЛ I рівня м. Горішні Плавні»	12	19 153	100
<b>Виконавчий комітет і заклади соціального захисту:</b>	<b>8</b>	<b>7 788</b>	<b>100</b>
- Виконавчий комітет	5	5 116	100
- Заклади соціального захисту	3	2 672	100
<b>ВСЬОГО</b>	<b>69</b>	<b>130 943</b>	<b>100</b>

В ході підготовки виконано:

- оформлення Паспортів і Актів готовності до роботи в опалювальний період на будівлі бюджетних закладів;

- промивання систем опалення дев'яти будівель: ЗДО «Дзвіночок»; ЗДО «Чебурашка»; ЗДО «Золота рибка»; ЗДО «Росинка»; ЗОШ I-III ступенів №1; ТЦСО «Калина»; 3 корпуси КНП «ЛІЛ I рівня м. Горішні Плавні» (інфекційний корпус (двоповерховий); інфекційний корпус (одноповерховий); господарчий корпус);

- корегування режимів роботи індивідуальних теплових пунктів з погодозалежним регулюванням відповідно до календарного плану роботи закладів (з врахуванням робочих, вихідних і святкових днів);

- планове технічне обслуговування інженерних мереж.

У КП «Рембудсервіс» розроблено і затверджено План дій щодо заходів у бюджетних установах при довгостроковому припиненні електропостачання та/або газопостачання.

## **КВП «ТЕПЛОЕНЕРГО» м. ГОРІШНІ ПЛАВНІ»**

По підготовці до опалювального сезону підприємство виконало наступні роботи.

Підготовлені до опалювального періоду:

- котельні та теплогенераторні: із 7 підготовлено 7 що складає 100,0 %;
- теплові мережі: із 54,032 км підготовлено 53,34 км, що складає 99%;
- центральні теплові пункти: із 5 підготовлено 5, що складає 100%.

Із запланованих заходів на суму **44 086,0 тис. грн** станом на 01.09.2023 освоєно **32 458,915 тис. грн (73,2%)**, в тому числі:

- **за рахунок власних коштів** із запланованих 9 086,0 тис. грн освоєно 9 473,415 тис. грн, на ремонт котельного обладнання та теплових мереж, а саме:
  - технічний ремонт та ізоляція технологічних трубопроводів на котельнях та ЦТП;
  - ремонт фільтрів;
  - заміна засувки на кульові крани – 64 од.;
  - заміна теплових мереж опалення та гарячого водопостачання;
  - гідравлічні випробування мереж.
- **за рахунок коштів міського бюджету та інвестиційних коштів** із запланованих 35 000,0 тис. грн, освоєно – 22 985,5 тис. грн.

За кошти міського бюджету та інвесторів проводяться роботи з реконструкції центральної міської котельні та теплових мереж 12 –го мікрорайону.

На завершальній стадії роботи по проекту «Реконструкція будівлі центральної опалювальної котельні з встановленням котла на біопаливі потужністю 7 МВт зі зміною геометричних розмірів та будівництво складу палива по провулку Енергетиків,31 в м. Горішні Плавні Полтавської області». Готовність об'єкту становить майже 70%.

Орієнтовна дата завершення будівельно-монтажних робіт – до 01.11.2023. Завершення пуско-налагоджувальних робіт:

- в літньому режимі роботи котельні – до кінця жовтня поточного року;
- в зимовому режимі роботи котельні – до кінця грудня 2023 року.

Основне проблемне питання – отримання номінації на газ.

## **КП «ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА»**

Станом на 01.09.2023 виконано заходів на суму **2 990,24 тис. грн** (включаючи додаткові заходи), що складає близько **91,6%** від запланованого – **3 262,99 тис. грн.**

Придбано 54 т вугілля на суму 491,4 тис. грн.

Замінено водопровідні мережі:

- 835 п.м. труб вздовж та на вводах у 10 багатоквартирних будинках;
- трубопровід водопостачання методом труба в трубу у районі парку Феррекспо по просп. Героїв Дніпра, 78 загальною довжиною 443 п.м.

Загальна вартість виконаних робіт становить 1 167,58 тис. грн.

Замінено запірну арматуру на водопровідних мережах міста – 9 од. Загальна вартість запірної арматури становить 44,32 тис. грн.

Замінено 8 пожежних гідрантів на загальну суму 71,0 тис. грн. До листопада планується встановити ще 4.

З 21.08.2023 розпочато роботи по підключенню об'єкта по вул. Будівельників, 33 до мереж водопостачання та водовідведення (прокладання нової водопровідної та каналізаційної мережі з облаштування колодязів та встановленням запірної арматури):

- водопровідна мережа – довжиною 700 п. м.;
- каналізаційна мережа – довжиною 330 п. м.,

Орієнтовна вартість вищезазначених робіт становить 1 500,00 тис. грн.

Закінчення робіт планується до кінця вересня 2023р.

## **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКСВІТЛО»**

При підготовці до зимового періоду 2023-2024 років підприємство впровадило ряд заходів, а саме:

- встановлено автоматизовану систему управління освітленням в Дмитрівському старостинському окрузі (8 терміналів, 8 лічильників) – 200 тис. грн;
- освітлено Меморіал воїнам загиблим у війні проти російської агресії на міському кладовищі – 70 тис. грн;
- замінено лінії освітлення с. Мотрино (600 м) та встановленню світильники 10 од. – 60 тис. грн;
- замінено світильники в с. Дмитрівка – 10 од., с. Кияшки – 7 од., с. Карпівка – 3 од., с. Келеберда – 5 од. – 60 тис. грн;
- замінено натрієві лампи на світлодіодні – 515 од. на суму 150 тис. грн;
- побудовано дощову каналізацію для збору та відведення води в парку культури та відпочинку – 35 тис. грн.

У жовтні буде виконано:

- підготовку громадського туалету до зими;
- консервацію фонтану і системи поливу;
- підготовку та консервацію атракціонів до зимового зберігання.

## КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СПЕЦЕКО»

З метою утримання вулично-дорожньої мережі міста у зимовий період комунальним підприємством станом на 01.09.2023 виконано поточний (ямковий) ремонт асфальтового покриття в обсязі 10 839,89 м<sup>2</sup> на загальну суму 10,892 млн грн., у т. ч.:

- проїзної частини вулиць та доріг міста 4 422,9 м<sup>2</sup> на суму 5,7 млн грн.;
- внутрішньоквартальних проїздів міста 4 133,38 м<sup>2</sup> на суму 3,7 млн грн.;
- пішохідних тротуарів міста 1 663,13 м<sup>2</sup> на суму 1,0 млн грн.;
- по Східному старостинському округу 240,47 м<sup>2</sup> на суму 188,4 тис. грн.;
- по Дмитрівському старостинському округу 380,01 м<sup>2</sup> на суму 304,29 тис. грн.;

Виконано роботи з поточного ремонту доріг з щобеневим покриттям (планування покриття доріг грейдером та відсіпка окремих ділянок щобеном), загалом 280 865 м<sup>2</sup> на суму 693,6 тис. грн., у т.ч.:

- мікрорайони Низи, Піддубне, Золотнишине 220 822 м<sup>2</sup> на суму 519,78 тис. грн.;
- по Східному старостинському округу 20 100 м<sup>2</sup> на суму 78,54 тис. грн.;
- по Дмитрівському старостинському округу 39 943 м<sup>2</sup> на суму 95,28 тис. грн.

Прочищено зливової каналізації (трубопроводи, зливоприймачі) 435 од. на суму 593,7 тис. грн.

Відновлено дорожньої розмітки по вулицям міста загальною протяжністю 12 351 м.п. та площею 1 120,5 м<sup>2</sup> на суму 553,1 тис. грн., встановлено дорожні знаки 43 шт. на суму 221,1 тис. грн.

До початку осінньо-зимового періоду підготовлено спеціалізовану техніку в кількості 17 одиниць. На території підприємства заготовлено 30 т солі та 500 т піску. За потребою пісок буде вивозитися з місця забору.

Починаючи з листопаду на КП «СпецЕко» буде забезпечено чергування водіїв спецтехніки з метою оперативного реагування на зміни погодних умов. Вся техніка комунального підприємства оснащена JPS навігацією, що дозволяє виконувати цілодобовий контроль за проведенням робіт.

Автоматична система поливу окремих зелених зон міста буде законсервована на осінньо-зимовий період у жовтні місяці, після її продувки.

## ПІДГОТОВКА ДО БЛЕКАУТІВ

У всіх комунальних підприємствах критичної інфраструктури затверджені Плани дій на випадок припинення електропостачання та/або газопостачання.

На 01.09.2023 відповідно до рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було офіційно визначено і підготовлено 4 пункти незламності:

- ЗОШ I-III ступенів №2;
- СЗОШ I-III ступенів №5 ім. Л.І. Бугаєвської;
- ЗОШ I-III ступенів №6;
- Дмитрівська ЗОШ I-III ступенів.

Разом з цим підготовлено умови подібні до пунктів незламності у приміщеннях: адміністративних будівлях Виконавчого комітету в м. Горішні Плавні; будівлі ДСНС; Горішньоплавнівський ТЦСО «Калина»; приміщеннях міської лікарні (вул. Миру, 10; вул. Миру, 10Б). Наразі ведуться роботи по підготовці приміщень в КП «Готель «Славутич».

Також в місті Горішні Плавні налічується 34 свердловини, з яких:

- в бюджетних установах – 10 од.;
- в будинках, що обслуговуються управителями – 11 од.;
- в ОСББ – 11 од.;
- в місця загального доступу – 2 од.

На випадок довгострокового припинення теплопостачання підготовлено дві автономні модульні дизпаливні котельні в КНП «ЛІЛ I рівня м. Горішні Плавні» (660 кВт) і ЗОШ I-III ступенів №2 (295 кВт).

На котельних КВП «Теплоенерго» м. Горішні Плавні» (крім пров. Енергетиків, 31) передбачено генератори для роботи під час блекаутів:

- котельня 15-го мікрорайону – 90,4 кВт + 7,0 кВт (завершуються роботи);
- котельня «Золотнищено» – 5,0 кВт;
- котельня вул. Набережна, 3 – 30,0 кВт (на стадії закупівлі).

Також генераторами забезпечені виробничі об'єкти КП ВУВКГ:

- I вопопідйом – 56,0 кВт;
- II вопопідйом – 160,0 кВт;
- III вопопідйом (розлив у ємності) – 2×6,0 кВт;
- КНС-8; КНС-9 – 50,0 кВт;
- НКС-1Б – 120,0 кВт;
- КОС – 659,0 кВт (завершуються роботи).

У інших комунальних підприємствах для роботи в блекаут передбачені генератори малої потужності:

- КП «СпецЕко» – 8,0 кВт + 6,0 кВт + 5,0 кВт;
- КП «Міськвітло» – 5,0 кВт + 5,0 кВт;
- КП «Вічність» – 5,0 кВт;
- КП «Рембудсервіс» – 2,8 кВт.

Комунальні підприємства підтримуватимуть запас пального для генераторів, спеціалізованої техніки та транспортних засобів. Крім цього з 2022

року Департаментом житлово-комунального господарства зберігається запас дизельного пального у розмірі 27 775 л.

На сьогодні завершуються роботи по встановленню потужних генераторів на виробничих об'єктах КВП «Теплоенерго» м. Горішні Плавні та КП ВУВКГ, що істотно підвищить рівень готовності до блекаутів. Після завершення монтажних робіт планується провести навчання, в ході яких буде відпрацьовано: перемикання на резервні джерела живлення; порядок і взаємодія персоналу; роботу обладнання від генераторів.

Директор департаменту ЖКГ

Петро ВАСИЛЮК

Жанна НЕКЛЮДОВА  
Дмитро КОШАРА  
Валерій ГИРЯВЕЦЬ  
Алім ЗІНЧУК  
Наталія РУБАН  
Дмитро ВАТУЛІН



Таблиця 1

**Виконання заходів по підготовці до роботи в опалювальний період  
2023-2024 року житлово-експлуатаційними підприємствами міста  
станом на 01.09.2023**

№ з/п	Найменування заходу	Од. вим.	Обсяг робіт		Вартість тис. грн.		% виконання	Очік. термін виконання
			План	Факт	План	Факт		
1.	Промивання систем опалення	будинків	42	42	65,3	65,3	100	01 вересня
2.	Поточний ремонт покрівель із руберойду	буд/м <sup>2</sup>	82/605	82/765	169,8	197,0	100	15 жовтня
3.	Заміна труб	буд/п.м.	131/2180	149/2224	800,0	874,3	100	15 жовтня
4.	Ревізія запірної арматури, в тому числі:							
	- холодного водопостачання	буд/шт.	172/1997	180/1997	84,0	84,0	100	15 вересня
	- гарячого водопостачання	буд/шт.	151/1701	155/1701	98,0	98,0	100	15 вересня
	- опалення	буд/шт.	148/3117	165/3117	136,0	136,0	100	15 вересня
	- заміна вентилів, засувок	буд/шт.	155/242	167/250	252,0	290,0	100	15 вересня
5.	Загально-будівельні роботи, в тому числі:							
	- ремонт вимощень	м <sup>2</sup>	240	290	63,5	63,5	100	01 вересня
	- ремонт цоколів	м <sup>2</sup>	225	240	35,0	35,0	100	01 жовтня
6.	Закриття елеваторних вузлів	шт.	160	186	8,0	8,0	116	15 вересня
7.	Утеплення житлових будинків, в тому числі:							
	- ремонт дверей	буд/шт.	65/80	77/86	29,0	29,0	102	15 жовтня
	- скління вікон	буд/м <sup>2</sup>	86/160	84/135	33,0	33,0	90	01 листопада
8.	Поточний ремонт покрівель із шиферу	буд/м <sup>2</sup>	3/18	5/25	6,0	6,0	100	15 вересня
9.	Поточний ремонт козирків	буд/шт.	22/40	29/50	55,0	55,0	100	15 вересня
10.	Ізоляція трубопроводів	буд/п.м.	20/600		39,0	39,0		
11.	Інші роботи (ремонт виходів на покрівлі, фарбування газопроводів, проведення оглядів, регулювання систем тепло,- водопостачання, тощо)	тис. грн.			708,0	709,4	98	15 жовтня
	<b>ВСЬОГО</b>				2581,6	2722,5		

Валерій ГИРЯВЕЦЬ

Таблиця 2

**Виконання заходів по підготовці до роботи в опалювальний період  
2023-2024 року КВП «Теплоенерго м. Горішні Плавні» станом на 01.09.2023**

№ з/п	Найменування заходу	Од. вим.	Обсяг робіт		Вартість, тис. грн		% виконання	Очік. термін виконання	
			План	Факт	План	Факт		План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I Розділ. Ремонт котельного обладнання та теплових мереж за рахунок амортизаційних відрахувань</b>									
1.	Ремонт допоміжного обладнання котельень				70,0	853,4	100		
2.	Ремонт електрообладнання та приладів КВП та А, систем обліку теплоносія, сигналізації	шт.			120	56,9	100		
3.	Відновлення асфальтового покриття	м <sup>2</sup>	за фактом	71,7	50,0	68,2	90	вересень-жовтень	
4.	Капітальний ремонт покрівлі та конструкцій промислових будівель	м <sup>2</sup>	за фактом	26	50	7,4	40	вересень-жовтень	
5.	Ремонт автотранспорту та механізмів	шт.	за фактом	1	40	1447,6	100		
6.	Ремонт обладнання ІТП та ЦТП (теплообмінників, насосів)	шт.	10	11	25	29,3	100	виконано	
<b>Всього: I розділ</b>					<b>355,0</b>	<b>2462,8</b>			
<b>II Розділ. Реконструкція та ремонт котельного обладнання та теплових мереж за рахунок капітальних вкладень</b>									
1.	Реконструкція теплових мереж (трубопроводів опалення) в 2-х труб. вимірі на 01.09.2023	км	0,468	0,416	3578,0	4333,7	100	виконано	
2.	Реконструкція трубопроводів гарячого водопостачання в 2-х труб. вимірі на 01.09.2023	км	0,646	0,204	3944,0	1598,3	32	вересень-жовтень	
3.	Заміна насоса гарячого водопостачання №1 типу К 80-50-200 с заміною існуючого ел.двигуна Р=15кВт, n-2940об/хв, Uн=380В на ел.двигун Р=18,5кВт, n-2945об/хв на ЦТП-15 мкр.	шт.	1	1	80,0	8,2	100	виконано	
4.	Заміна насоса опалювального №2 типу НКУ-250 на насос Q=320м <sup>3</sup> /год, Н=40м. вод. ст., Р=45кВт на ЦТП 5 мкр.	шт.	1	1	480,0	481,4	100	виконано	
5.	Заміна існуючих лічильників електроенергії у розрахункових шафах обліку на НІК 2303 ART T.1200. MC.11 з передачею даних модемним зв'язком в АСКУЕ на диспетчера АБК Молодіжна, 8 по об'єктах ЦТП-5 мкр. (2шт.), ЦТП-15 мкр. (2шт.)	шт.	4	4	21,0	26,22	100	виконано	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Придбання зварювального інвертора МММ(1 GBT)	шт.	1	1	28,0	28,0	100	виконано
7.	Реконструкція газоходу від котла Vitomax 200 HW до димової труби зі збільшенням діаметра до Ду 900 мм та влаштуванням пробовідбірника з майданчиком обслуговування.	шт.	1	1		185	100	виконано
8.	Модернізація теплової мережі Ду 600 мм від котельні по пров. Енергетиків 31 (теплова ізоляція)	км	0,45	0,45		248,454	100	виконано
<b>Всього: II розділ</b>					<b>8131,0</b>	<b>6909,274</b>	<b>85,0</b>	
<b>III Розділ. Інвестиційні проекти, передбачені інвестиційною програмою і фінансуються за рахунок прибутку.</b>								
1.	Придбання та установка приладів обліку теплової енергії та гарячої води в ж/будинках	шт.	10	1	600,0	101,341		вересень-грудень
<b>Всього: III розділ</b>					<b>600</b>	<b>101,341</b>		
<b>IV Розділ. Інвестиційні проекти, спрямовані на енергозбереження та фінансуються за рахунок бюджетних та інвестиційних коштів</b>								
1.	Реконструкція котельні по пров. Енергетиків,31 м. Горішні Плавні з встановленням нового водогрійного біопаливного котла та допоміжного обладнання	шт.	1		20000,0	15356,9	65	вересень-листопад
2.	Реконструкція теплових мереж із збільшенням пропускної потужності для тепlopостачання мікрорайону №12 без змін геометричних параметрів в м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області	км	0,291	0,096	15000,0	7628,6	50	вересень
<b>Всього: IV розділ</b>					<b>35000,0</b>	<b>22985,5</b>	<b>65,7</b>	
<b>ВСЬОГО</b>					<b>44086,0</b>	<b>32458,22</b>	<b>73,6</b>	
<b>V Розділ. Поточний ремонт котельного обладнання та теплових мереж</b>								
1.	Поточний ремонт:							
	- котельні	шт.	7	7			100	
	- ЦТП	шт.	5	5			100	
	- т/мережі	км	54,032	53,34			99	
	- запірної арматури котельні	шт.	692	692			100	
	- запірної арматури т/мереж	шт.	1095	1095			100	
	- котли теплопродуктивністю до 3 Гкал	шт.	10	10			100	
	- котли теплопродуктивністю вище 3 Гкал	шт.	5	5			100	
	- димотяги	шт.	6	6			100	
	- вентилятори	шт.	12	12			100	
	- насоси	шт.	93	93			100	
	- теплообмінники	шт.	19	19			100	
	- фільтри	шт.	20	20			100	
2.	Заміна засувки на котельних і теплових мережах	шт.	60	64			106	

Жанна НЕКЛЮДОВА

**Виконання заходів по підготовці до роботи в опалувальний період  
2023-2024 року комунальним підприємством «Водопровідно-  
каналізаційного господарства» Горішньоплавнівської міської ради  
Кременчуцького району Полтавської області» станом на 01.09.2023 р.**

№ з/п	Найменування заходу	Од. вим.	Обсяг робіт		Вартість, тис. грн		% вико- нання	Очік. термін виконання
			План	Факт	План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Берегова насосна станція</b>								
1.	Промивка та хлорування трубопроводів вихідної води №1, №2 Ду-720 мм.	шт.	2	1	14,35	7,18	50	березень - вересень
<b>Відстійники</b>								
1.	Промивка, чистка камер пластівцеутворення секцій відстійників №1, №2	шт.	6	4	24,64	17,24	70	березень-квітень, липень-серпень, листопад-грудень
<b>Котельня</b>								
1.	Придбання вугілля марки ДГ	т	180	54	1638,00	491,4	30	червень-вересень
2.	Ремонт та часткова заміна тепломережі	м	35	35	3,0	3,0	100	травень-серпень
3.	Зварювальні роботи на котлах, шпаклювання обмурування котлів	шт.	3	3	6,6	6,6	100	травень-серпень
4.	Заміна засувки на теплотрасі	шт.	1	1	7,5	7,5	100	липень-серпень
5.	Чищення димоходів	м <sup>3</sup>	3	3	1,3	1,3	100	червень-липень
<b>Фільтрувальний зал</b>								
1.	Заміна вікон на металопластикові	м <sup>2</sup>	83,03	-	183,50	-	-	червень-вересень
<b>Хлораторна</b>								
1.	Промивка трубопроводів хлорованою водою	п.м.	300	300	2,86	2,86	100	червень-серпень
2.	Продувка хлоропроводу азотом	п.м.	70	70	3,03	3,03	100	липень, серпень
<b>Станція обезалізування</b>								
1.	Заміна вікон на металопластикові (коридор, лабораторія, кімната прийому їжі)	м <sup>2</sup>	14,63	-	32,33	-	-	червень-вересень
2.	Ремонт покрівлі над секціями горизонтальних відстійників	м <sup>2</sup>	46×51	-	70,00	-	-	червень-вересень
3.	Ремонт прохідної, косметичний ремонт	м <sup>2</sup>	57	-	40,00	-	-	травень-жовтень
<b>Резервуари</b>								
1.	Промивка РЧВ V=7000 м <sup>3</sup> №1, №2	шт.	2	2	25,22	25,22	100	червень-липень

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Промивка резервуара промивних вод V=500 м <sup>3</sup>	шт.	1	1	23,76	14,26	60	лютий, травень, вересень, грудень
<b>Всього по розділу:</b>					<b>2076,09</b>	<b>579,59</b>	<b>27,9</b>	
<b>Дільниця «Міські мережі водопостачання»</b>								
1.	Заготівлення посипкового матеріалу: гран відсів, пісок	м <sup>3</sup>	50	50	20,0	20,0	100	вересень-жовтень
2.	Промивка РЧВ V=3000 м <sup>3</sup>	шт.	3	2	24,38	17,06	70	червень-жовтень
3.	Промивка водопровідних мереж міста	км.	9	6,3	5,46	3,82	70	вересень-жовтень
4.	Чистка колодязів і камер на міських водопровідних мережах, ревізія запірної арматури	шт.	40	28	29,53	20,67	70	листопад
5.	Реконструкція вентиляційної системи на ПНС №23	п.м.	18	-	5,2	-	-	березень-травень
6.	Заміна люків	шт.	20	2	30,0	7,18	24,0	червень-серпень
7.	Заміна пожежних гідрантів	шт.	7	8	22,0	71,074	114,3	червень-вересень
<b>Всього по розділу:</b>					<b>136,57</b>	<b>139,804</b>	<b>102,4</b>	
<b>Дільниця «Міські мережі водовідведення»</b>								
1.	Заготівлення посипкового матеріалу	м <sup>3</sup>	20,0	20,0	5,0	5,0	100	травень-вересень
2.	Заміна насосних агрегатів на КНС №10, №14, №15	шт.	3	-	82,38	-	-	березень-серпень
3.	Заміна запірної арматури на КНС №15	шт.	5	2	70,0	17,70	40	грудень
4.	Заміна запірної арматури КНС №9, №13, №16	шт.	7	-	46,90	-	-	травень-листопад
5.	Заміна зворотного клапана КНС №1Б, №9	шт.	2	2	14,89	26,96	100	березень
6.	Ремонт каналізаційних колодязів міста	шт.	15	10	57,75	40,43	67	травень-листопад
7.	Ревізія запірної арматури по КНС: 1Б,8,9,10,13,14,15,16,17,18, 19,20,21,22,23,24	шт.	120	84	20,79	14,55	70	травень-жовтень
8.	Заміна вентиляційної системи на КНС №8	м <sup>2</sup>	2	2	11,0	8,20	100	березень-квітень
9.	Чистка від коренів і бруду каналізаційних колодязів і промивка каналізаційних мереж міста	шт.	1680	1260	331,38	248,54	75	згідно затвердженого графіку
<b>Всього по розділу:</b>					<b>640,09</b>	<b>361,38</b>	<b>56,5</b>	
<b>Дільниця «Каналізаційні очисні споруди»</b>								
1.	Замінити ворота в мулову насосну станцію на нові, промислові ворота ALUTECH	шт.	3×3,1м	-	25,0	-	-	до початку опалювального періоду
2.	Заготівлення посипкового матеріалу	м <sup>3</sup>	24	24	9,50	9,50	100	жовтень

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Підключення будівлі повітродувної насосної станції до електричного опалення	п.м.	120	-	115,00	-	-	до початку опалювального періоду
4.	Чищення 2-х теплообмінників системи теплових насосів на аероакселаторах	шт.	2	1	5,50	2,75	50	до початку опалювального періоду
5.	Провести технічне обслуговування теплових насосів	шт.	2	1,4	50,0	35,0	70	до початку опалювального періоду
<b>Всього по розділу:</b>					<b>205,00</b>	<b>47,25</b>	<b>23,0</b>	
<b>Адміністративно-господарська дільниця</b>								
1.	Заготівлення посипкового матеріалу на випадок ожеледиці	м <sup>3</sup>	25	25	10,0	10,00	100	вересень-жовтень
2.	Ремонт КПП на дільниці ВОС	м <sup>2</sup>	12	-	25,00	-	-	квітень-червень
3.	Ремонт КПП адміністративно-побутовий корпус (вул. Портова, 27) – встановлення турнікету	шт.	1	-	11,00	-	-	березень-квітень
2.	Реконструкція вентиляційної системи «Майстерні по ремонту теплових мереж» (АПК) вул. Портова, 27	м	6	-	19,10	-	-	травень-липень
<b>Аварійно-диспетчерська служба</b>								
1.	Планування ґрунту після усунення аварійних ситуацій	м <sup>2</sup>	75	75	50,00	50,00	100	власними силами
2.	Благоустрій та відновлення а/б покриття, очернення після виконання земляних робіт	м <sup>2</sup>	75	333,0	65,0	520,61	100	підрядна організація
<b>Всього по розділу:</b>					<b>180,1</b>	<b>580,61</b>	<b>322,4</b>	
<b>Автотранспортна служба</b>								
1.	Підготовка та переведення на зимові умови експлуатації автотранспортних засобів: - автомобілів - тракторів - екскаваторів - бульдозерів - навантажувач	од.			19,08	13,36	70	до 15 листопада
			19	14				
			3	2				
			4	2				
			1	1				
			1					
2.	Очищення септику від опадів та мулу	шт.	2	1	6,07	4,25	70	серпень-вересень
<b>Всього по розділу:</b>					<b>25,15</b>	<b>17,61</b>	<b>70</b>	
<b>ВСЬОГО</b>					<b>3263,0</b>	<b>1726,244</b>	<b>52,9</b>	

**Виконання заходів по підготовці до роботи в опалювальний період  
2023-2024 року підприємством КП «Міськвітло» станом на 01.09.2023р.**

№ з/п	Найменування заходу	Од. вим.	Обсяг робіт		Вартість, тис. грн		% виконання	Очік. термін виконання
			План	Факт	План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Фарбування залізобетонних і металевих опор та кронштейнів (по місту)	шт.	780	780	228,3	228,3	100	виконано
2.	Огляд та ремонт кабельних ліній	км	36,1	36,1	243,6	243,6	100	виконано
3.	Ревізія та обслуговування шаф управління вуличним освітленням	шт.	49	49	220,0	196,0	100	виконано
4.	Очищення електромереж від гілок та накидів	км	39,3	39,3	118,5	118,5	100	виконано
5.	Заміна шаф управління вуличним освітленням в Дмитрівському старостинському окрузі	шт.	11	11	76,0	66,0	100	виконано
6.	Придбання та монтаж терміналів управління вуличним освітленням	шт.	8	8	164,0	164,0	100	виконано
7.	Заміна лічильників обліку електричної енергії в Дмитрівському старостинському окрузі	шт.	10	10	56,0	39,0	100	виконано
8.	Відеоспостереження перехрестях вул. Миру-вул. Добровольського, просп. Героїв Дніпра-вул. Миру	шт.	4	4	157,0	157,0	100	виконано
9.	Відеоспостереження в ПКтаВ	шт.	4	4	170,0	170,0	100	виконано
10.	Ремонт та обслуговування обладнання місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення.	шт.	13	13	32,4	32,4	100	виконано
11.	Заміна лічильників обліку електричної енергії в м. Горішні Плавні	шт.	3	3	26,0	26,0	100	виконано
12.	Заміна дюралайту конструкції «Герб» на будівлі виконкому	шт.	1	1	50,0	50,0	100	виконано
13.	Проведення робіт з ремонту ілюмінації по вул. Гірників м. Горішні Плавні	–	–	–	12,0	12,0	100	виконано
14.	Роботи по освітленню на міському кладовище Меморіалу воїнам загиблим в війні проти російської агресії	–	–	–	70,0	70,0	100	виконано
15.	Заміна мереж освітлення в с. Мотрино, с. Дмитрівка, с. Кияшки, с. Карпівка	шт.	35	35	120,0	120,0	100	виконано

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	Заміна натрієвих ламп на світлодіодні	шт.	515	515	150,0	150,0	100	виконано
17.	Проведені роботи з будівництва дощової каналізації в ПКтаВ	–	–	–	35,0	35,0	100	виконано
18.	Консервація атракціонів і системи поливу	шт.	10	10	60,0	60,0	100	вересень
19.	Підготовка громадського туалету до зими	буд.	1	1	30,0	12,0	100	листопад
20.	Завезення матеріалу для посипання	м <sup>3</sup>	5	5	12,0	7,0	100	листопад
21.	Підготовка атракціонів до зимового зберігання, проведення консервації механізмів, шаф управління	–	–	–	72,5	46,5	100	жовтень
22.	Підготовка автомобілів до експлуатації взимку	шт.	6	6	105,0	120,0	100	жовтень
23.	Підготовка системи опалення будівлі офісного приміщення де знаходиться обслуг. персонал ПКтаВ	–	–	–	8,0	5,0	100	жовтень
24.	Ревізія опалювальної системи приміщення електромайстерні, побутових приміщень	–	–	–	7,0	5,0	100	жовтень
	<b>ВСЬОГО</b>				<b>2223,3</b>	<b>2133,3</b>		

Дмитро КОШАРА



**Виконання заходів по підготовці до роботи в опалювальний період  
2023-2024 року КП «СпецЕко» станом на 01.09.2023**

№ з/п	Найменування заходу	Од. вим.	Обсяг робіт		Вартість, тис. грн		% виконання	Очік. термін виконання
			План	Факт	План	Факт		
<b>1.</b>	<b>Спеціалізована техніка в т.ч.:</b>		<b>17</b>	<b>17</b>	-	-	100	виконано
	- Автомобіль МАЗ 5337 (0970)	шт.	1	1				
	- Автомобіль МАЗ 5337 А 2 (4235)	шт.	1	1				
	- Автомобіль МАЗ 6501С5 (9146)	шт.	1	1				
	- Трактор 82П-БЕЛАРУС (14622;03550)	шт.	2	2				
	- Трактор Б 920-БЕЛАРУС (02340;00891;30098)	шт.	3	3				
	- Трактор Б80.1-БЕЛАРУС (23004)	шт.	1	1				
	- Трактор БЕЛАРУС 320.4М (23740)	шт.	1	1				
	- Трактор МТЗ-82.1 (27467;27481;27198)	шт.	3	3				
	- Екскаватор-навантажувач JSB 3СХ (22902;27465)	шт.	2	2				
	- Автогрейдер А-140 (23462)	шт.	1	1				
	-Самохідне шасі 27468 ВІ	шт.	1	1				
<b>2.</b>	<b>Заготівля матеріалу для посипання, в т.ч.:</b>							
	- сіль	тн.	100	30	-	-	30	-
	- пісок	тн.	500	500	-	-	100	-