



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ**

**22.09.2020**

**№ 262**

**Про стан готовності житлово-  
комунального господарства міста  
до початку опалювального періоду  
2020 – 2021 років**

На виконання власних повноважень, зазначених в п.п.1 п.а ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст.7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України № 620/378 від 10.12.2008р., заслухавши інформацію про стан підготовки житлово-комунальних підприємств міста до початку опалювального сезону 2020-2021 років, виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

**ВИРІШИВ:**

1. Інформацію про стан підготовки житлово-комунальних підприємств міста до початку опалювального сезону 2020-2021 років взяти до відома (додається).
2. Зняти з контролю рішення виконкому від 26.05.2020 року № 136 «Про роботу житлово-комунальних підприємств міста в опалювальний період 2019-2020 років та завдання по їх підготовці до наступного опалювального періоду» у зв'язку з його виконанням.

**Перший заступник міського голови**

(підписано)

**О. А. Чуприна**

Додаток 1  
до рішення виконавчого комітету  
Горішньоплавнівської міської ради  
Полтавської області  
від 22.09.2020р № 262

**Виконання заходів по підготовці до роботи в опалювальний період  
2020-2021 року житлово-експлуатаційними підприємствами міста  
станом на 10.09.2020р.**

№ з/п	Найменування заходу	Од. вим.	Обсяг робіт		Вартість тис. грн.		% виконання	Очік. термін виконання
			План	Факт	План	Факт		
1.	Промивання систем опалення	буд.	40	40	84	50	100%	Виконано
2.	Поточний ремонт покрівель із руберойду	буд/м <sup>2</sup>	90/765	89/700	131	125,6	83%	Вересень
3.	Заміна труб	буд/п.м.	135/3360	145/3214	626	597,3	100%	Виконано
4.	Ревізія запірної арматури, в тому числі:							
	- холодного водопостачання	буд/шт.	178/2017	178/2017	80,2	50,2	100%	Виконано
	- гарячого водопостачання	буд/шт.	153/1771	148/1700	86	66	97%	Виконано
	- опалення	буд/шт.	163/3407	163/3407	126	126	100%	Виконано
	- заміна вентилів, засувок	буд/шт.	167/774	167/774	286	286	100%	Виконано
5.	Загально-будівельні роботи, в тому числі:							
	- ремонт вимощень	м <sup>2</sup>	430	384	76	64	89%	Вересень
6.	- ремонт цоколів	м <sup>2</sup>	308	288	35,5	27,2	100%	Виконано
7.	Закриття елеваторних вузлів	шт.	158	158	14	14	100%	Виконано
	Утеплення житлових будинків, в тому числі:							
	- ремонт дверей	буд/шт.	76/115	76/115	41	41	100%	Виконано
8.	- скління вікон	буд/м <sup>2</sup>	91/230	91/230	59	59	100%	Виконано
9.	Поточний ремонт покрівель із шиферу	буд/м <sup>2</sup>	7/34	7/34	8,3	8,3	100%	Виконано
10.	Поточний ремонт козирків	буд/шт	30/71	30/71	73	73	100%	Виконано
11.	Ремонт балконних плит	буд/шт	2/11	2/11	200	200	100%	Виконано
12.	Ізоляція трубопроводів	буд/пм	61/1560	61/1560	81	81	100%	Виконано
13.	Інші роботи	тис. грн.			480	432	89%	Вересень
	<b>Всього:</b>	<b>тис. грн.</b>	<b>204 буд</b>	<b>204 буд</b>	<b>2 487,0</b>	<b>2 298,0</b>	<b>97%</b>	

Заступник директора  
департаменту ЖКГ  
Зінчук

А.М. Овчаренко

## Додаток 2

до рішення виконавчого комітету  
Горішньоплавнівської міської ради  
Полтавської області  
від 22.09.2020р № 262

**Виконання заходів по підготовці до роботи в опалювальний період  
2020-2021 року КВП «Теплоенерго м. Горішні Плавні»  
станом на 10.09.2020р.**

№ з/п	Найменування заходу	Од. вим.	Обсяг робіт		Вартість тис.грн.		% виконання	Очік. термін виконання
			План	Факт	План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b><u>I Розділ. Ремонт котельного обладнання та теплових мереж</u></b>								
1.	Ремонт котельного устаткування та трубопроводів котелень ЦТП і ІТП	шт.	1		625	73,236	93	вересень-жовтень
2.	Ремонт електрообладнання та приладів КВП та А, систем обліку теплоносія, сигналізації	шт.		3	315	22,808	95	вересень-жовтень
3.	Відновлення асфальтового покриття	м2	за фактом	12,72	150	11,600	45,4	вересень-жовтень
4.	Капітальний ремонт покрівлі та конструкцій промислових будівель	шт.	за фактом	3	200	25,711	90	вересень-жовтень
5.	Ремонт автотранспорту та механізмів	шт.	за фактом	1	110	16,078	78	вересень-жовтень
6.	Ремонт обладнання ІТП та ЦТП (теплообмінників, насосів)	шт.	10	6	25	9,673	100	
7.	Ремонт теплових камер	шт.		12	40	21,3	100	
	<b>Всього : I розділ</b>				<b>1465,0</b>	<b>180,406</b>		
<b><u>II Розділ. Реконструкція та ремонт котельного обладнання та теплових мереж за рахунок амортизаційних відрахувань</u></b>								
1.	Реконструкція теплових мереж (трубопроводів опалення) в 2-х труб. вимірі на 10.09.20г.	км	0,218	0,268	704	274,473	123	вересень
2.	Реконструкція трубопроводів гарячого водопостачання в 2-х труб. вимірі на 10.09.20г.	км	0,419	0,280	580	451,296	67	вересень-жовтень
3.	Автоматизація ІТП в ж/будинках з регулюванням температури гарячої води за допомогою мікропроцесорних контролерів	шт	6	6	300	244,1	100	

4.	Реконструкція ділянки магістральної теплової мережі д600 мм від котельні по пров. Енергетиків 31 (теплова ізоляція)	км	0,27	0,299	650	610,61	100	
5.	Реконструкція обладнання ХВО котельні по пров. Енергетиків, 31	шт	1	1	55	31,073	100	
6.	Реконструкція обладнання ХВО котельні по вул. Набережна,3	шт	1		55		10	вересень
7.	Реконструкція системи опалення та водопостачання АПК	шт	1		75		80	вересень-жовтень
8.	Заміна насоса гарячої води №2 на ЦТП 10-го мкр.	шт	1	1	80	32,604	100	
9.	Заміна ділянки технологічного трубопроводу на поліетиленову трубу PE-RT на ЦТП 10-го,15-го мкр.	п.м.	40	40	40	83,676	100	
10	Будівництво теплогенераторних Яхт-клубу по вул. Набережна	шт	2		450	230,885		вересень-жовтень
11.	Придбання програмного забезпечення на 11 лічильників для можливої передачі даних через пристрої модемного зв'язку на диспетчера АБК по вул.Молод.8 на об'єктах: котельня 15-го мкр-ну (2шт), ЦТП 15 мкр-ну (2 шт); ЦТП 5 мкр-ну (2шт); ПНС Конституції, 18 (1шт); ПНС Конституції, 22 (1шт); котельня м-ну Золотнище (1шт); котельні по вул. Набережна, 3 (1шт); майстерня т/с Героїв Дніпра, 53 (1 шт)	шт	11	11	25	10	100	
12.	Заміна існуючих лічильників електричної енергії в розрахункових шафах обліку на лічильники електричної енергії прямого включення типу НІК 2303 АРП 3 (120А) або НІК 2303 АРGT(100 А) з можливістю передачі даних через пристрої модемного зв'язку на диспетчера АБК Молод.8 по об'єктах: ПНС Конституції 18, (1шт) майстерні т / с Героїв Дніпра, 53 (1шт)	шт	2	1	14	5,733	50	вересень-жовтень

13	Придбання та установка приладів обліку теплової енергії та гарячої води в ж/будинках	шт	25	5	1200	175,358	20	вересень-грудень
<b>Всього : II розділ</b>					<b>4228</b>	<b>2149,8</b>		
<b>III. Розділ. Інвестиційні проекти, спрямовані на енергозбереження та фінансуються за рахунок бюджетних та інвестиційних коштів.</b>								
1.	Реконструкція котельні по пров. Енергетиків,31 м. Горішні Плавні	шт	1	-	21080,0	126379,88	100	жовтень
2.	Реконструкція котельні по пров. Енергетиків,31 м. Горішні Плавні з встановленням двох нових водогрійних біопаливних котлів та допоміжного обладнання				9000			Проводиться процедура закупівлі за правилами міжнародної фінансової організації
<b>Всього : III розділ</b>					<b>31880</b>	<b>126379,88</b>		
<b>Всього</b>					<b>37573,0</b>	<b>128710,115</b>		
<b>IV Розділ. Поточний ремонт котельного обладнання та теплових мереж</b>								
1.	Поточний ремонт:							
	котельні	шт	5	4			91	вересень
	ЦТП	шт	5	5			100	
	т/мережі	км	53,37	50,257			93	вересень
	запірної арматури котельні	шт	1681	1207			72	вересень
	запірної арматури т/мереж	шт	1189	1182			99	вересень
	котли теплопродуктивністю до 3 Гкал	шт	7	6			85	вересень
	котли теплопродуктивністю вище 3 Гкал	шт	5	5			100	
	димотяги	шт	5	5			100	
	вентилятори	шт	9	8			88	вересень
	насоси	шт	99	96			97	вересень
	теплообмінники	шт	21	17			80	вересень
	фільтри	шт	17	17			100	
2.	Заміна засувки на котельних та т/м	шт	30	39			100	

Заступник директора  
департаменту ЖКГ

А.М. Овчаренко

Неклюдова

Додаток 3  
до рішення виконавчого комітету  
Горішньоплавнівської міської ради  
Полтавської області  
від 22.09.2020р № 262

**Виконання заходів по підготовці до роботи в опалювальний період  
2020-2021 року підприємством КП «Виробниче управління  
водопровідно-каналізаційного господарства»  
станом на 10.09.2020р.**

<b>Берегова насосна станція</b>								
№ п/п	Найменування заходів	Од. ви м.	План	Факт	Вартість заходу по плану	Фактична вартість заходу	Відсоток виконання	Термін виконання
1.	Промивка та хлорування трубопроводів вихідної води №1, №2 Ду-720 мм.	шт.	2	2	9,56	9,56	100	березень - вересень
<b>Відстійники</b>								
1.	Промивка, чистка камер пластівцеутворення секцій відстійників №1, №2	шт.	6	6	16,41	16,41	100	квітень-травень, вересень-жовтень
2.	Заміна віконних блоків на металопластикові	м <sup>2</sup>	90	10,098	153,02	21,21	2	червень-серпень
3.	Заміна скидних засувок з секцій відстійника	шт.	2	2	205,00	205,00	100	вересень-листопад
<b>Хлораторна</b>								
1.	Промивка трубопроводів хлорованою водою	п.м.	300	300	1,9	1,9	100	червень-серпень
2.	Продувка хлоропроводу азотом	п.м.	70	70	2,01	2,01	100	липень-серпень
<b>Котельня</b>								
1.	Придбання вугілля марки ДГ	т.	240	40	1100,0	220	20	червень-вересень
2.	Ремонт та часткова заміна тепломережі	м.	70	70	11,00	11,00	100	травень-серпень
3.	Заміна засувок на теплоtrasі	шт.	2	-	13,71	-	-	липень-серпень
<b>Резервуари</b>								
1.	Промивка РЧВ V=7000 м <sup>3</sup> №1, №2	шт.	2	2	16,80	16,8	100	червень-серпень
2.	Промивка резервуара промивних вод V=500 м <sup>3</sup>	шт.	1	1	6,50	6,50	100	червень-серпень
<b>Покрівлі</b>								
1.	Ремонт покрівлі об'єктів водоочисної станції	м <sup>2</sup>	429,3	546,88	113,49	231,28	100	травень-жовтень

<b><u>Дільниця «Міські мережі водопостачання»</u></b>								
1.	Заготівлення посипкового матеріалу	м <sup>3</sup> .	20	20	3,40	3,40	100	червень- серпень
2.	Ремонт покрівлі ПНС міста (просп. Героїв Дніпра, 17/10; 24; 36; вул.Добро- вольського.28)	м <sup>2</sup> .	107	-	29,61	-	-	червень- вересень
3.	Промивка РЧВ V=3000 м <sup>3</sup>	шт.	4	1	3,22	0,81	25	червень- вересень
4.	Промивка водопровідних мереж міста	км.	27	27	10,93	10,93	100	вересень- жовтень-
5.	Чистка колодязів і камер на міських водопровідних мережах, ревізія запірної арматури	шт.	40	40	19,67	19,67	100	листопад
<b>Всього по розділу:</b>					<b>66,83</b>	<b>34,81</b>	<b>52,09</b>	
<b><u>Дільниця «Міські мережі водовідведення»</u></b>								
1.	Промивка системи опалення КНС №1Б, 8, 9	шт.	3	3	1,80	1,80	100	серпень- вересень
2.	Заготівлення посипкового матеріалу	м <sup>3</sup> .	5	5	0,70	0,70	100	травень- червень
3.	Ревізія запірної арматури по КНС 1Б,8,9,10,13,14,15,16,17,1 8,19,20,21	шт.	93	93	13,80	13,80		травень- вересень
4.	Чистка від коренів і бруду каналізаційних колодязів і промивка каналізаційних мереж міста	шт.	1680	1680	235,71	235,71	100	згідно затвердже ного графіку
<b>Всього по розділу:</b>					<b>252,01</b>	<b>252,01</b>	<b>100</b>	
<b><u>Дільниця «Каналізаційні очисні споруди»</u></b>								
1.	Заготівлення посипкового матеріалу: гран відсів, пісок	м <sup>3</sup>	24	24	3,36	3,36	100	вересень- жовтень
2.	Промивка 2-х теплообмінників системи теплових насосів на аероакселаторах	шт.	2	2	8,20	8,20	100	до початку опалюв. періоду
3.	Встановлення примусової витяжної вентиляції в машинному залі мулової н/с та в приймальній камері на об'єкті механічного очищення стоків	п.м	2	2	11,2	20,45	100	травень
<b>Всього по розділу:</b>					<b>22,76</b>	<b>32,01</b>	<b>100</b>	
<b><u>Ремонтна служба</u></b>								
1.	Ревізія запірної арматури	шт.	12	12	1,30	1,30	100	серпень- вересень
2.	Підготовка до роботи відкачувальної техніки –	шт.	2	2	1,21	1,21	100	червень- серпень

	насосні агрегати С-245							
	<b>Всього по розділу:</b>				<b>2,51</b>	<b>2,51</b>	<b>100</b>	березень-квітень
<b><u>Автотранспортна служба</u></b>								
1.	Підготовка та переведення на зимові умови експлуатації всіх необхідних автотранспортних засобів	од.	30	30	12,70	12,70	100	до 15 листопада
2.	Очищення септику від опадів та мулу	шт.	2	2	3,20	3,20	100	серпень-вересень
3.	Заготівлення посипкового матеріалу на випадок ожеледиці: гран відсів, пісок та протиожеледний реагент	м <sup>3</sup>	21	21	2,94	2,94	100	жовтень
	<b>Всього по розділу:</b>				<b>18,84</b>	<b>18,84</b>	<b>100</b>	

Заступник директора  
департаменту ЖКГ

А.М. Овчаренко



Додаток 4  
до рішення  
виконавчого комітету  
Горішньоплавнівської міської ради  
від 22.09.2020р № 262

**Виконання заходів по підготовці до роботи в опалювальний період  
2020-2021 року підприємством КП «Місьсвітло»  
станом на 10.09.2020р.**

№ з/п	Найменування заходу	Од. вим.	Обсяг робіт		Вартість тис.грн.		% виконання	Очік. термін виконання
			План	Факт	План	Факт		
1.	Підготовка громадського туалету до зими	будівля	1	1	5,2	4,0	100	серпень
2.	Завезення матеріалу для посипання	м3	5	5	4,8	3,5	100	листопад
3.	Консервація фонтану і системи поливу	об'єкт	1	1	4,0	1,5	100	жовтень
4.	Підготовка атракціонів до зимового зберігання, проведення консервації механізмів, шаф управління	шт	1	1	36,0	16,0	100	жовтень
6.	Підготовка автомобілів до експлуатації взимку	шт	5	5	20,0	5,0	100	жовтень
7.	Підготовка шаф керування вуличним освітленням, світлофорних об'єктів	шт	34	34	39,2	18,0	100	листопад
8.	Підготовка системи опалення будівлі «Шатрова покрівля», офісного приміщення де знаходиться обслуг. персонал ПКіВ.	об'єкт	2	2	2,5	1,0	100	листопад
9.	Ревізія опалювальної системи приміщення електромайстерні, побутових приміщень	об'єкт	1	1	3,5	3,0	100	жовтень
10.	Ревізія водопровідної системи (з придбанням матеріалів) офісного приміщення за адресою вул.Конституції,26	об'єкт	1	1	8,0	8,0	100	вересень
11.	Огляд і ревізія повітряних та кабельних ліній зовнішнього	км	99,105	99,105	50,0	37,0	100	серпень-жовтень

	освітлення та підготовка до зимового періоду експлуатації							
12.	Огляд і ревізія опор зовнішнього освітлення на придатність експлуатації взимку (металевих -886, з/б-1580)	шт	2466	879	10,0	10	100	серпень-жовтень
	<b>ВСЬОГО</b>				<b>188,0</b>	<b>99,0</b>		

Заступник директор  
департаменту ЖКГ

А.М. Овчаренко

Додаток 5  
до рішення  
виконавчого комітету  
Горішньоплавнівської міської ради  
від 22.09.2020р № 262

**Виконання заходів по підготовці до роботи в опалювальний період  
2020-2021 року підприємством КП «СпецЕко» станом на 10.09.2020р.**

№ з/п	Найменування заходу	Од. вим.	Обсяг робіт		Вартість тис. грн.		% виконання	Очік. термін виконання
			План	Факт	План	Факт		
<b>1.</b>	<b>Підготовка спеціалізованої техніки у тому числі:</b>		16	16				
	Автомобіль МАЗ 5337	шт.	1	1	800,00	440,00	100	виконано
	Автомобіль МАЗ 5337 А 2	шт.	1	1				
	Автомобіль МАЗ 6501С5	шт.	1	1				
	Трактор 82П-БЕЛАРУС	шт.	2	2				
	Трактор Б 920-БЕЛАРУС	шт.	3	3				
	Трактор Б80.1-БЕЛАРУС	шт.	1	1				
	Трактор БЕЛАРУС 320.4М	шт.	1	1				
	Трактор МТЗ-82.1	шт.	3	3				
	Екскаватор-навантажувач JCB 3СХ	шт.	2	2				
	Автогрейдер А-140	шт.	1	1				
<b>2.</b>	<b>Заготівля матеріалу для посипання, у тому числі:</b>							
	- сіль	тн.	60,0	185,0	75,0	114,0	100	виконано
	- пісок	тн.	400	100	-	-	25	жовтень
	- розчин бішофіту	л	-	2000	-	17,4	100	виконано
					<b>875,0</b>	<b>571,4</b>		

Заступник директора  
департаменту ЖКГ

А.М. Овчаренко

## І Н Ф О Р М А Ц І Я

### про стан підготовки житлово-комунальних підприємств міста до початку опалювального сезону 2020 – 2021 років

Рішенням виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради від 26.05.2020 № 136 «Про роботу житлово-комунальних підприємств міста в опалювальний період 2010-2020 років та завдання по їх підготовці до наступного опалювального періоду», було затверджено заходи по підготовці житлово-комунальних господарств міста до роботи в опалювальний сезон 2020-2021 років.

Станом на 10.09.2020 року, відповідно до намічених заходів, виконано роботи які забезпечують безперебійну подачу теплоносія на житлові будинки. По будинкам, які обслуговують управителі оформлено Паспорт та Акт готовності до роботи в опалювальний період (204 будинки, що перебувають в управлінні КЖРЕП № 1 та КЖЕП № 4) із 29 будинків ОСББ оформлено на 20 будинків (інші в стадії підготовки).

Супутні роботи, такі як скління вікон, ремонт дверей, заготівля посипального матеріалу та інші, будуть виконані до початку опалювального сезону.

Загалом по житловому фонду виконано наступні заходи:

Захід	Управитель			ОСББ		
	План	Факт	Термін виконання	План	Факт	Термін виконання
Оформлення актів та паспортів готовності	204	204	кінець вересня	29	20	кінець вересня
Поточний ремонт	2487,0 тис.грн	2487,0 тис. грн	кінець вересня	398,00 тис.грн.	367,00 тис.грн.	кінець вересня
Капітальний ремонт	7169,0 тис.грн	5520,0 тис.грн	листопад 2019 р.	2000,00 тис.грн.	1667,4 тис.грн.	кінець вересня.

Роботи з поточного ремонту по підготовці інженерного обладнання житлових будинків до експлуатації в зимових умовах (гідравлічні випробування, промивка мереж, ремонт, ревізія, перевірка і наладка) виконано на 100 %.

Загальні роботи по поточному ремонту житлового фонду міста, які заплановано виконати до опалювального сезону, станом на 10.09.2020 року, виконано на 97% (інформація про виконання затверджених заходів викладена в додатку 1 до рішення).

Окрім робіт, які виконували житлово-експлуатаційні підприємства по поточному ремонту було виконано ряд робіт по капітальному ремонту: ремонт сміттекамер, ліфтів, козирків над входами до 2-х будинків з частковою заміною вікон, пандус, ремонту міжпанельних швів, ремонт балконних плит та перемичок над вікнами, ремонт електричних мереж 2-х будинків, заміна дверей входів до будинків. Загальна вартість цих робіт становить близько 5,7 млн. грн.

З метою активізації співвласників багатоквартирних будинків до проведення капітальних ремонтів будинків на умовах співфінансування відділом департаменту ЖКГ Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області та Управителями на постійній основі ведеться інформаційно-роз'яснювальна робота щодо обов'язків та прав співвласників відносно їх спільної власності. Постійно проводиться популяризація міської «Програми підтримки співвласників багатоквартирних будинків м. Горішні Плавні на 2019-2022 роки» шляхом висвітлення у ЗМІ та на офіційному сайті міськради умов участі у Програмі, кращих практик щодо проведення капітальних ремонтів будинків на умовах співучасті.

Внаслідок чого співвласники 3-х будинків прийняли участь на умовах спів фінансування по капітальному ремонту (ремонт трубопроводів та системи опалення з встановленням індивідуального теплового пункту) на загальну суму 645тис.грн. з часткою фінансування за рахунок міського бюджету в сумі 452тис.грн.

За ініціативи 3-х ОСББ було виконано і на даний час виконуються роботи з капітального ремонту будинків (капремонт трубопроводів системи опалення, силових систем електрощитових, капремонт технічного поверху та перекриття підвального приміщення (з улаштуванням теплової ізоляції) на загальну суму 882,821 тис. грн., з яких дольова участь міського бюджету склала 441,411 тис. грн.

Для підтримки ОСББ міста та впровадження енергозберігаючих заходів у 2020 році продовжено дію «Програми стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів м. Горішні Плавні на 2020-2022 роки».

Відповідно до цієї Програми 2 ОСББ міста залучили 784,618 тис грн. кредитних коштів для виконання робіт, що пов'язані з термомодернізацією будинків (заміна стояків опалення, встановлення нових біметалічних радіаторів, регуляторів, розподільвачів теплової енергії, заміна вікон та дверей в місцях загального користування). З міського бюджету було виділено 78,462 тис. грн. для компенсації 10 % від суми кредиту, отриманого ОСББ в одному з державних банків.

Активно завершуються роботи по підготовці **будівель та приміщень бюджетної сфери** до опалювального періоду:

Заклади	Оформлення актів і паспортів готовності		
	План	Факт	Термін виконання
Заклади освіти	18	18	Виконано
Заклади охорони здоров'я	15	15	Виконано
Заклади культури, спорту та туризму	12	10	Жовтень 2020 р.
Міськвиконком та заклади соціального захисту	5	5	Виконано

Під час підготовки **об'єктів бюджетної сфери** до опалювального сезону 2020-2021 років виконано організаційні та завершуються технічні заходи, що

спрямовані на зменшення споживання енергоресурсів і забезпечення комфортних умов для відвідувачів і працівників закладів.

Вид робіт	Заклади	Сумарні витрати
Часткова заміна старих чавунних радіаторів і сталевих регістрів опалення на сучасні опалювальні прилади.	«Яхт-клуб» (ДЮСШ №3); Басейн «Нептун» (ДЮСШ №1); КНП «Центр ПМСД м. Горішні Плавні»; КНП «ЛІЛ І рівня м. Горішні Плавні»	325 тис. грн
Часткове утеплення фасаду будівлі.	ЗОШ I-III ступенів №1(стіна спортивної зали)	290 тис. грн
Газопостачання теплогенераторних №1 і №2 адміністративно-виробничого корпусу по вул. Набережній, 6.	«Яхт-клуб» (ДЮСШ №3)  <i>Примітка: Роботи буде завершено до початку опалювального періоду 2020-2021 років.</i>	450 тис. грн
Часткова заміна ламп розжарювання і люмінесцентних світильників на світлодіодні.	ЦД та ЮТ; ТЦСО «Калина»; УСЗН; СЗОШ I-III ст. №4; ЗОШ I-III ст. №6; ЗДО: «Горобинка», «Золота рибка», «Казка», «Сонечко», «Чебурашка», «Росинка», «Дюймовочка»; ПСМНЗ: «Дитяча художня школа», «Дитяча музична школа»; КНП «Стоматологічна поліклініка м. Горішні Плавні»	248 тис. грн
Виконано енергетичні аудити в 17 будівлях бюджетної сфери для визначення подальших заходів з енергозбереження і енергоефективності, їх економічне обґрунтування і черговість впровадження.	ЗОШ I-III ст. №1; ЗОШ I-III ст. №2; СЗОШ I-III ступенів №3 ім. В.О. Нижниченка; ЗДО: «Казка», «Сонечко», «Попелюшка», «Горобинка»; Заклади охорони здоров'я: КНП «ЛІЛ І рівня м. Горішні Плавні» (6 будівель), КНП «Центр ПМСД м. Горішні Плавні» (2 будівлі), КНП «Стоматологічна поліклініка м. Горішні Плавні»; ТЦСО «Калина»	209 тис. грн
<b>Всього</b>		<b>1522</b> тис. грн

По підготовці до опалювального сезону **КВП «Теплоенерго» м. Горішні Плавні** виконало наступні роботи:

Із запланованих заходів на суму 37573,0 тис. грн. станом на 16.09.2020 року освоєно 128710,1 тис. грн., в тому числі:

1) **за рахунок власних коштів** із 5693,0 тис. грн. освоєно– 2330,2 тис. грн., а саме:

- ремонт котельного обладнання та теплових мереж – 180,406 тис. грн.;
- реконструкція та ремонт котельного обладнання та теплових мереж за рахунок капітальних вкладень – 2149,832 тис. грн.

2) **за рахунок коштів міського бюджету та інвестиційних коштів** із запланованих 31880,0 тис. грн., освоєно – 126379,877 тис. грн;

Підготовлені до опалювального періоду:

- котельні: із 5 підготовлено 4 що складає 91,0 %;

- теплові мережі : із 53,370 км підготовлено 50,257 км, що складає 93%;
- центральні теплові пункти: із 5 підготовлено 5, що складає 100%.

На даний час за кошти міського бюджету та інвесторів виконана реконструкція центральної міської котельні з заміною застарілого обладнання на сучасні газові жаротрубні котли Bosch потужністю 30 мВт. Для введення котельні в експлуатацію очікується екологічний звіт.

Гострим у поточному році постає питання сплати заборгованості населення за отримані послуги теплопостачання.

Станом на 1.09.2020р. заборгованість підприємства за природний газ перед газопостачальниками утворилась в розмірі 44325,4 тис.грн., в тім як заборгованість споживачів перед «ТЕ» за використану теплову енергію склала 56000, 559 тис. грн., з яких:

- населення – 54492,9 тис. грн.;
- пільги – 56,37 тис. грн.;
- державний бюджет – 2836,2 тис. грн.;
- місцевий бюджет – 2947,1 тис. грн.;
- інші споживачі – 1501,8 тис. грн.

**Комунальним підприємством «Водопровідно-каналізаційного господарства» Горішньоплавнівської міської ради** виконано заходів на суму 1731,25 тис. грн. (включаючи додаткові заходи), що складає близько 86,03% від запланованого – 2012,35 тис. грн., а саме:

- по капітальному ремонту - **252,49** тис. грн.
- по поточному ремонту - **829,36** тис. грн.
- на придбання вугілля - **220,00** тис. грн.

Додатково за рахунок коштів, що передбачені на підготовку підприємства до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020рр.виконані наступні заходи:

- заміна засувки на суму близько 152 т. грн.;
- заміна металевого двірного блоку на ділянці ВОС вартістю 11,00 тис. грн.;
- ремонт каналізаційних і водопровідних колодязів, встановлення люків та кришок 27 шт. і 6 кришок відповідно загальною вартістю робіт 23,6 тис. грн.;
- заміна водопровідних ввідів багатоквартирних житлових будинків мікрорайону Золотнище, по вул. Миру, 11, по просп. Героїв Дніпра, 88 та ДНЗ «Попелюшка» на суму 71,5 тис. грн.;
- заміна та встановлення пожежних гідрантів вартістю 12,8 тис. грн.
- на ділянці КОС виконані роботи: вивантаження та прочищення піскового майданчику №3; підготовчі роботи по прочищенню аероакселатора №3; прочищення каналізаційного колектору діаметром 1000 мм від КНС 1Б до ділянки КОС - вартість заходів складає 12,47 тис. грн.
- заміна водопровідних мереж на суму 43,8 тис. грн.;
- на ділянці КОС виконані роботи: продувка та промивка труб, розмивання і доочищення вручну від мулу, піску та мотлоху дна аероокислювача №1, 2, вартістю робіт – 6,4 тис. грн.; прочистка напірного каналізаційного колектору від КНС №1Б до каналізаційних очисних споруд, вартістю робіт – 2,9 тис. грн.;
- заміна трубопроводу системи опалення КНС 1Б – 10 тис.грн;

- придбано, згідно договору №224 від 16.07.2019 року, 20 т. паливних брикетів, вартістю 60 тис. грн;
- на дільницю ВОС, згідно Договору №89 від 05.03.2019р., завезено подрібнене гілля 158 м<sup>3</sup> для використання в опалювальний період в якості палива на котельні, вартістю 26,86 тис. грн.

Незважаючи на фінансовий стан, підприємство і надалі буде надавати якісні послуги з централізованого водопостачання та водовідведення та забезпечить стабільну роботу в опалювальний період 2020-2021 р.р.

З метою утримання **вулично-дорожньої мережі міста** у зимовий період **комунальним підприємством «СпецЕко»** до початку осінньо-зимового періоду підготовлено спеціалізовану техніку в кількості 16 одиниць. На території підприємства заготовлено 185т солі, та 100 т піску. За потребою пісок буде вивозитися з місця забору.

Проведено поточний (ямковий) ремонт асфальтового покриття вулиць міста, станом на 09.09.2020р. ремонт виконано на 100%, від запланованого обсягу, загальна площа укладеного асфальтобетонного покриття становить 650 м<sup>2</sup>. Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів виконано на 90% від запланованого обсягу та складає 3 250 м<sup>2</sup>. Закінчення робіт заплановано на жовтень 2020 року. Протягом року виконувалися роботи по поточному ремонту доріг з щебеним покриттям (планування покриття доріг грейдером та відсіпка окремих ділянок щебенем), загалом виконано робіт на суму 2 027 тис. грн. Відновлено дорожньої розмітки по вулицям міста загальною протяжністю 2 694 м.п. на суму 216 тис. грн.

Окрім планових робіт КП «СпецЕко» проводило:

- відновлення порушених покриттів комунальними підприємствами КП «ВУ ВКГ» під час проведення ремонтних робіт на власних мережах. Загальний обсяг робіт станом на 09.09.2020 р. становлять 100 м<sup>2</sup>, на загальну суму 70 тис. грн.;
- ремонт вулиці Будівельників загальним обсягом 2 300м<sup>2</sup> на суму 2 600 тис. грн.

Починаючи з листопаду на КП «СпецЕко» буде забезпечено чергування водіїв спецтехніки з метою оперативного реагування на зміни погодних умов. Вся техніка комунального підприємства оснащена JPS навігацією, що дозволяє виконувати цілодобовий контроль за проведенням робіт.

Автоматична система поливу окремих зелених зон міста буде законсервована на осінньо-зимовий період у жовтні місяці, після її продувки.

Протягом поточного року, окрім робіт з поточного ремонту виконано наступні (де які роботи в стадії виконання) роботи по **будівництву (реконструкції) вулично-дорожньої мережі:**

№	Назва заходу	Одиниця виміру	Плановий обсяг робіт	Фактичне виконання
1.	Реконструкція тротуарів в міському ПКіВ	м2	1800	Виконано
3.	Реконструкція тротуарів по вул. Миру (від «Железяки» до «Медузи»)	м2	1700	Виконано



4.	Реконструкція тротуарів по вул. Миру (від «Медузи» до вул. Добровольського)	м2	1500	Виконано
5.	Пішохідна доріжка в районі стадіону Гірник	м2	150	Виконано
6.	Карман для паркування автотранспорту по вул. Конституції	м2	100	Виконано
7.	Будівництво внутрішньо квартального проїзду Добровольського 9	м2	955	В стадії виконання
8.	Будівництво внутрішньо квартального проїзду Миру 29	м2	2000	В стадії виконання
9.	Реконструкція тротуару по вул. Миру (від вул. Строни до будівлі №10 вул. Миру) м. Горішні Плавні Полтавської області	м2	1700	В стадії виконання

**Комунальне підприємство «Вічність»** виконали наступні заходи щодо підготовки підприємства до опалювального періоду 2020-2021 року:

1. Виконані роботи з встановлення дровника для твердопаливних котлів - 40 тис. грн.

2. Зроблено ремонт в приміщенні для робітників цеху, прокладено електричні кабелі, замінені старі розетки, вимикачі, світильники, монтаж водонагрівача, труб водопостачання та водовідведення - 52,2 тис. грн.

3. Ремонт підсобного приміщення – 5 тис. грн.

4. Проведено ревізію опалювальних приладів з промиванням систем опалення.

5. Створено запас твердого палива з відходів після санітарного очищення кладовища (сухостій, повалені дерева та кущі) - 4,5 тис. грн.

6. Виконані роботи з ревізії колонок та туалетів, укриття листям секторів під захоронення від промерзання, проведення електрифікації в побутовий вагончик для робітників на кладовище - 32,5 тис. грн.

7. Для санітарного очищення автокатофалків придбана мийка та зроблена автономна скважина.

На кладовищі виконуються роботи по прибиранню територій, у жовтні поточного року буде утеплено водорозбірні колонки, завезено матеріал для посипання та виконано роботи по покриттю листям секторів, на яких взимку буде проводитись поховання.

При підготовці до зимового періоду **КП «Міськсвітло»** впровадило ряд заходів:

1. Виконані роботи з реконструкції освітлення прибудинкових територій житлових будинків і встановлено 200 світлодіодних світильника Strike ЗЕСО та використано проводу протяжністю - 7,1 км, **вартість робіт – 1,5 млн. грн.**

2. Виконані роботи з реконструкції освітлення вул. Миру від будівлі №10 до будівлі №7. Замінено 9 опор і 410 м кабелю та перенесено 18 світлодіодних світильника, **вартість робіт складає – 200,0 тис. грн.**

3. Виконані роботи із облаштування світильниками вуличного освітлення зупинок населених пунктів с. Салівка і с. Келеберда. Встановлено 7 опор, 7 світильників б/в, 300 м проводу, **вартість робіт складає – 66,4 тис. грн.**

4. Проведено підсвічення лав по вул. Миру від політехнічного технікуму до кафе «Медуза». Використано 420 м кабелю. **Вартість робіт – 15,0 тис. грн**

5. Під час поточного ремонту було пофарбовано опор – 390 шт. **Вартість робіт - 10,0 тис. грн.**

Придбана система часифікації і встановлена на будівлі виконкому, **вартість якої склала – 198,3 тис. грн.**

Підготовка об'єктів соціально-культурного призначення до зимового зберігання включає в себе:

- підготовка громадського туалету до зими;
- консервація фонтану і системи поливу;
- підготовка та консервація атракціонів до зимового зберігання.

Благоустрій **паркової зони** включає в себе наступні заходи:

На клумбах і газонах міського парку змонтована система поливу протяжністю 320 м, **вартість робіт складає 65,0 тис грн.**

Виконаний монтаж б/у плитки від гаражних приміщень швидкої допомоги в сторону міської вбиральні і до атракціону «Ланцюгова карусель» площею 144 м<sup>2</sup>, **вартістю 49,0 тис. грн.**

Виконані роботи з улаштування плиткою на дитячому майданчику сучасного зразка ТМ «Золотий Мандарин» площею 133 м<sup>2</sup> від скульптури «Кіт в чоботях» до бутової кладки Вартість робіт склала – 194,4 тис. грн.

Плануються роботи із прокладання плитки сучасного зразка ТМ «Золотий Мандарин» від дитячого майданчика до майданчика до відпочинку площею 178 м<sup>2</sup> із встановленням круглих секційних лавок. **Очікувана вартість робіт – 391,3 тис. грн**

Заступник директора  
департаменту ЖКГ

А.М. Овчаренко