

І Н Ф О Р М А Ц І Я
про виконання заходів по підготовці
житлово-експлуатаційних і комунальних підприємств до роботи в
опалювальний період 2021 - 2022 років
(на виконання рішення виконкому від 25.05.2021 №135
«Про роботу житлово-комунальних підприємств міста в
опалювальний період 2020-2021 років та завдання
по їх підготовці до наступного опалювального періоду»)

Рішенням виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 25.05.2021 № 135 «Про роботу житлово-комунальних підприємств міста в опалювальний період 2020-2021 років та завдання по їх підготовці до наступного опалювального періоду» було затверджено заходи по підготовці житлово-комунальних господарств міста до роботи в опалювальний сезон 2021 - 2022 років.

Станом на 20.09.2021 року, відповідно до намічених заходів, виконано роботи які забезпечують безперебійну подачу теплоносія на житлові будинки. По будинкам, які обслуговують управителі оформлено Паспорт та Акт готовності до роботи в опалювальний період (204 будинки, що перебувають в управлінні КЖРЕП № 1 та КЖЕП № 4) із 30 будинків ОСББ оформлено на 20 будинків (інші в стадії підготовки).

Супутні роботи, такі як скління вікон, ремонт дверей, заготівля посипального матеріалу та інші, будуть виконані до початку опалювального сезону.

Загалом по житловому фонду виконано наступні заходи:

Захід	Управитель			ОСББ		
	План	Факт	Термін виконання	План	Факт	Термін виконання
Оформлення актів та паспортів готовності	204	204	кінець вересня	30	20	кінець вересня
Поточний ремонт	2741,3 тис. грн	2393,1 тис. грн	кінець вересня	412,0 тис.грн	367,0 тис.грн	кінець вересня
Капітальний ремонт	6100,0 тис. грн	5100,0 тис. грн	листопад 2021	1500,0 тис.грн	987,4 тис.грн	кінець вересня

Роботи з поточного ремонту по підготовці інженерного обладнання житлових будинків до експлуатації в зимових умовах (гідравлічні випробування, промивка мереж, ремонт, ревізія, перевірка і наладка) виконано на 100%.

Загальні роботи по поточному ремонту житлового фонду міста, які заплановано виконати до опалювального сезону, станом на 20.09.2021 року, виконано на 98% (інформація про виконання затверджених заходів викладена в додатку 1 до рішення).

Окрім робіт, які виконували житлово-експлуатаційні підприємства по поточному ремонту було виконано ряд робіт по капітальному ремонту: ремонт

сміттекамер, ліфтів, встановлення пандусу, ремонту міжпанельних швів, ремонт балконних плит, ремонт електричних мереж. Загальна вартість цих робіт становить близько 3,0 млн. грн.

З метою активізації співвласників багатоквартирних будинків до проведення капітальних ремонтів будинків на умовах співфінансування сектором утримання будинків та прибудинкових територій департаменту ЖКГ Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області та Управляючими компаніями на постійній основі ведеться інформаційно-роз'яснювальна робота щодо обов'язків та прав співвласників відносно їх спільної власності. Постійно проводиться популяризація міської «Програми підтримки співвласників багатоквартирних будинків Горішньоплавнівської територіальної громади на 2019 - 2022 роки» шляхом висвітлення у ЗМІ та на офіційному сайті міськради умов участі у Програмі, кращих практик щодо проведення капітальних ремонтів будинків на умовах співучасті.

У цьому році, співвласники 6-ти будинків, які знаходяться в обслуговуванні управляючих компаній, прийняли участь у Програмі на умовах спів фінансування.) У 3-х будинках встановлено ІТП (індивідуальні теплові пункти), у 2-х замінені вікна у місцях загального користування, та в одному виконаний ремонт трубопроводів холодного і гарячого водопостачання. Загальна вартість робіт склала 1,6 млн. грн. З них 1,1. млн грн кошти міського бюджету, та 0,5 млн. грн кошти накопичені співвласниками.

Також до Програми долучились 7 будинків в яких утворено ОСББ. Було виконано і на даний час виконуються роботи з капітального ремонту будинків (капремонт трубопроводів системи опалення, ремонт систем блискавкозахисту, ремонти електрощитової, ремонт вхідних груп, ремонт покрівлі та встановлення ІТП). Загальна вартість робіт склала 3,0 млн. грн. З них 2,0 млн. грн кошти міського бюджету, та 1,0 млн. грн кошти накопичені співвласниками.

Активно завершуються роботи по підготовці будівель та приміщень **закладів бюджетної сфери** до опалювального періоду 2021 – 2022 років. Станом на 20.09.2021:

Об'єкти бюджетної сфери	Будівлі, од.	Займана опалювальна площа, м ²	% готовності
Заклади освіти:	21	73 816	100
- заклади дошкільної освіти	9	20 427	100
- загальноосвітні школи	10	50 554	100
- заклади позашкільної освіти	2	2 835	100
Заклади культури, спорту і туризму:	11	12 504	100
- заклади культури	3	3 418	100
- заклади спорту	8	9 086	100
Заклади охорони здоров'я:	20	27 189	100
- КНП «Центр ПМСД м. Горішні Плавні»	8	6 383	100
- КНП «Стоматологічна поліклініка»	1	1746	100

- КНП «ЛІЛ I рівня м. Горішні Плавні»	11	19 060	100
Виконавчий комітет і заклади соціального захисту:	8	6 398	100
- Виконавчий комітет	5	3 876	100
- Заклади соціального захисту	3	2 522	100
ВСЬОГО	60	19 907	100

В ході підготовки виконано:

- оформлення Паспортів та Актів готовності до роботи в опалювальний період на будівлі бюджетних закладів;
- промивання систем опалення семи будівель (ЗОШ I-III ступенів №1; ЗДО: «Горобинка», «Чебурашка», «Дзвіночок», «Росинка»; ДЮСШ №3: СК «Динамо», Спортзал (вул. Конституції, 20);
- корегування режимів роботи індивідуальних теплових пунктів з погодозалежним регулюванням відповідно до календарного плану роботи закладів (з врахуванням робочих, вихідних і святкових днів);
- налагодження індивідуальних теплових пунктів ЗДО «Попелюшка» і третього корпусу ЗОШ I-III ступенів №3;
- планове технічне обслуговування інженерних мереж.

По підготовці до опалювального сезону **КВП «Теплоенерго» м. Горішні Плавні** виконало наступні роботи.

Із запланованих заходів на суму 20 863,0 тис. грн станом на 20.09.2021 освоєно 6 508,887 тис. грн, в тому числі:

1) **за рахунок власних коштів** із 8 363,0 тис. грн освоєно – 6 508,7 тис. грн, а саме:

- ремонт котельного обладнання та теплових мереж за рахунок амортизаційних відрахувань – 680,2 тис. грн;
- реконструкція та ремонт котельного обладнання та теплових мереж за рахунок капітальних вкладень – 5 828,5 тис. грн.

2) **за рахунок коштів міського бюджету та інвестиційних коштів** із запланованих 20 863,0 тис. грн, освоєно – 0,187 тис. грн;

Підготовлені до опалювального періоду:

- котельні: із 5 підготовлено 5 що складає 100,0 %;
- теплові мережі: із 54,008 км підготовлено 54,008 км, що складає 100%;
- центральні теплові пункти: із 5 підготовлено 5, що складає 100%.

На даний час за кошти міського бюджету та інвесторів планується реконструкція центральної міської котельні з встановленням одного нового водогрійного котла та допоміжного обладнання .

Постачання природного газу

Постачальник природного газу	ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг», із групи компаній АТ «НАК «Нафтогаз України»
Договір	№ 8346-НГТ-24 від 17.06.2021 року, термін дії договору 3 роки, до 1 червня 2024 року

Транспортування природного газу

Надавач послуг із транспортування природного газу	ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг», із групи компаній АТ «НАК «Нафтогаз України»
Договір транспортування магістральними трубопроводами	№ 8346-НГТ-24 від 17.06.2021 року, термін дії договору 3 роки, до 1 червня 2024 року
Вартість послуг	163,89 грн (з ПДВ) за 1000 м ³

Розподіл природного газу

Надавач послуг з розподілу природного газу	Оператор ГРМ ПрАТ «Кременчукгаз»
Заява приєднання до умов договору розподілу природного газу	№ 3212 від 20.11.2020р., з 01.10.2020р. по 30.09.2021р. з величиною замовленої потужності 19 398 183 м ³ природного газу
Вартість послуг	468,00 грн (з ПДВ) за 1000 м ³

Тариф на природний газ

Категорія	Тариф	Термін дії
Обсяг I (населення)	7 419,99 грн (з ПДВ) за 1000 м ³	діє до 01.06.2022 року без змін
Обсяг II (бюджет та інші)	на вересень 17 100,23 грн (з ПДВ) за 1000 м ³	може змінюватися кожного місяця в залежності ціни газу в Європі

Умови оплати за природний газ

Терміни оплати	оплата до 22 числа розрахункового місяця	оплата до 22 числа місяця наступного за розрахунковим
Основний:	50%	50%
Виключення: жовтень	30%	70%
листопад	40%	60%
квітень	60%	40%
травень	70%	30%

Обов'язкова умова: тристоронній договір із банком про договірне списання коштів із розрахункового рахунка при наявності заборгованості за природний газ за письмовою вимогою ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг»

Заборгованість на 20.09.2021

КВП "ТЕ" м. Горішні Плавні" перед АТ «НАК «Нафтогаз України»

Заборгованість	74 326,9 тис. грн
Штрафні санкції	6 554,5 тис. грн

Відповідно до ЗУ № 1639-IX реструктуризація заборгованості з АТ «НАК «Нафтогаз України» терміном на 84 місяці, після прийняття КМУ типового договору про реструктуризацію, в тому числі списання штрафних санкцій.

Держава перед КВП "ТЕ" м. Горішні Плавні"

Категорія	Найважна різниця в тарифах
Тарифи для населення (всього з 2015 по 2018 роки)	49 662,2 тис. грн
Тарифи для бюджетних установ (всього з 2015 по 2017 роки)	1 248,1 тис. грн
Різниця вартості природного газу відповідно до Меморандуму (з 2021 року)	8 891,0 тис. грн
Всього	59 801,3 тис. грн

Споживачі перед КВП "ТЕ" м. Горішні Плавні"

Категорія споживачів	Заборгованість за теплову енергію	Заборгованість за гарячу воду	Всього по категорії
Населення	41 294,02 тис. грн	22 763,24 тис. грн	64 057,26 тис. грн
Бюджет	35,53 тис. грн	0,00 тис. грн	35,53 тис. грн
Інші	1 433,45 тис. грн	0,00 тис. грн	1 433,45 тис. грн
Всього	4 2763,00 тис. грн	22 763,24 тис. грн	65 526,24 тис. грн

Укладено договорів реструктуризації заборгованості із споживачами (населення) на суму 14 528,9 тис. грн, передано до ДВС – 1 663,8 тис. грн.

У разі не впровадження прийнятого тарифу різниця в тарифі з 01.10.2021 по 30.09.2022 складатиме 49 608,2 тис. грн. Дефіцит коштів для розрахунку за природний газ по договору складатиме 9 000,0 тис. грн (при умові початку опалювального періоду з 01.11.2021), невивплата заробітної плати за грудень та несплата за електроенергію і холодну воду.

Комунальним підприємством «Водопровідно-каналізаційного господарства» Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області» виконано заходів на суму **7548,30 тис. грн** (включаючи додаткові заходи), що складає близько **139,4%** від запланованого – 5411,52 тис. грн, а саме:

- по капітальному ремонту – 906,77 тис. грн;
- по поточному ремонту – 1 040,24 тис. грн;
- на придбання вугілля – 896,97 тис. грн;
- по додатковим заходам – 4 704,31 тис. грн.

Додатково за рахунок коштів, що передбачені на підготовку підприємства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років виконані наступні заходи:

- на ділянці «Міські мережі водопостачання» ремонт покрівлі гаражу (по вул. Строни) - 29,82 м². Вартість виконаних робіт становить - 9,37 тис. грн.
- на ділянці «Міських мереж водовідведення» ремонт покрівлі:
 - каналізаційної насосної станції №14 – 44 м² (по вул. Добровольського); вартість виконаних робіт складає 15,63 тис. грн.
 - каналізаційної насосної станції №13 – 28,05 м² (по вул. Набережній); вартість виконаних робіт складає 16,39 тис. грн.

- На КНС №8 ремонт покрівлі будівлі по пров. Молодіжному, 40 – 115,31 м² з заміною 4-ох вікон на пластикові, а також заміна 2-ох вікон в будівлі КНС №8. Вартість виконаних робіт становить - 192,13 тис. грн.

- На дільниці КОС встановлена фланцева засувка Ду - 100мм зі штурвалом на каналізаційному колекторі. Вартість виконаних робіт становить - 3,36 тис. грн.

- Заміна централізованого трубопроводу міста:

- замінено водопровідний трубопровід по вул. Миру, 10 (КНП ЛІЛ І рівня м. Горішні Плавні (міська лікарня)) довжиною 16 п.м. Ду-110мм загальною вартістю робіт 12,1 тис. грн;

- замінено водопровідний трубопровід по вул. Конституції, 18 довжиною 94 п.м. Ду-110мм загальною вартістю робіт 21,63 тис. грн;

- замінено водопровідний трубопровід по пр. Героїв Дніпра, 37 довжиною 2 п.м. Ду-110мм загальною вартістю робіт 6,25 тис. грн;

- замінено водопровідний трубопровід по вул. Молодіжна, 10 довжиною 13,24 п.м. Ду-50мм загальною вартістю робіт 4,74 тис. грн;

- замінено водопровідний трубопровід по пр. Героїв Дніпра, 41 (БК 264), довжиною 6 п.м. Ду-100мм загальною вартістю робіт 31,27 тис. грн;

- замінено водопровідний трубопровід по вул. Космонавтів, 10 (БК 93), довжиною 12 п.м. Ду-63мм загальною вартістю робіт 5,17 тис. грн.

- Заміна засувок у водопровідних колодязях міста: Ду -100мм – 15 шт.; Ду-150мм.- 11 шт.; Ду-200мм.- 8 шт. Вартість виконаних робіт становить – 146,36 тис. грн.

Виконані роботи по монтажу трубопроводу, запірної арматури та колодязів на перехресті вул. Миру та про-ту Героїв Дніпра:

- труба Ду-250мм довжиною 42 пог.м;

- труба Ду-200мм довжиною 48 пог.м;

- труба Ду-315мм довжиною 38 пог.м;

- засувка Ду 250 у кількості 2 шт.;

- засувка Ду 300 у кількості 2 шт.

Загальна вартість виконаних робіт становить 257,615 тис. грн.

С початку року для забезпечення технологічного процесу на водоочисній станції дільниці ВОС були придбані наступні реагенти:

- **гідроксихлорид алюмінію** (ПОЛВАК-40, ПОЛВАК-68) – 170,35 т; загальною вартістю 2 193,970 тис. грн;

- **діоксид хлору** – 75,9 т; загальною вартістю 1 512,929 тис. грн;

- **гіпохлорид натрію** – 21,44 т; загальною вартістю 241,913 тис. грн.

Виконана перевірка пожежних гідрантів у кількості 184 шт., вартість виконаних робіт становить 14,81 тис. грн; та усунення недоліків пожежних гідрантів у кількості 10 шт., вартість виконаних робіт становить 18,68 тис. грн.

З метою утримання **вулично-дорожньої мережі міста** у зимовий період **комунальним підприємством «СпецЕко»** до початку осінньо-зимового періоду підготовлено спеціалізовану техніку в кількості 16 одиниць. На території підприємства заготовлено 140 т солі, та 1000 т піску. За потребою пісок буде вивозитися з місця забору.

Проведено поточний (ямковий) ремонт асфальтового покриття вулиць міста, станом на 20.09.2021р. ремонт виконано на 90%, від запланованого обсягу, загальна площа укладеного асфальтобетонного покриття становить 7 000 м². Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів виконано на 90% від запланованого обсягу та складає 3 400 м². Закінчення робіт заплановано на жовтень 2021 року. Протягом року виконувалися роботи по поточному ремонту доріг з щебеневим покриттям (планування покриття доріг грейдером та відсіпка окремих ділянок щебенем), загалом виконано робіт на суму 1 010,0 тис. грн. Відновлено дорожньої розмітки по вулицям міста загальною протяжністю 12 400 м.п. на суму 333 тис. грн.

Починаючи з листопаду на КП «СпецЕко» буде забезпечено чергування водіїв спецтехніки з метою оперативного реагування на зміни погодних умов. Вся техніка комунального підприємства оснащена JPS навігацією, що дозволяє виконувати цілодобовий контроль за проведенням робіт.

Автоматична система поливу окремих зелених зон міста буде законсервована на осінньо-зимовий період у жовтні місяці, після її продувки.

Комунальне підприємство «Вічність» виконали наступні заходи щодо підготовки підприємства до опалювального періоду 2021-2022 року:

1. Підготовлено 5 автомобілів для експлуатації у зимовий період – 100,0 тис. грн.
2. Введено в експлуатацію навіс для автокатафалків – 79,8 тис. грн.
3. Введено в експлуатацію твердопаливний котел – 39,9 тис. грн.
4. Створено запас твердого палива з відходів після санітарного очищення кладовища (сухостій, повалені дерева та кущі) – 24,0 тис. грн. (50%; до жовтня 2021 буде завершено).
5. Проведено ревізію та промивання опалювальної системи побутових та адміністративних приміщень – 3,0 тис. грн.
6. Підготовлено до експлуатації у зимовий період приміщення громадського туалету – 10,5 тис. грн.

На кладовищі виконуються роботи по прибиранню територій, у жовтні-листопаді поточного року буде утеплено водорозбірні колонки, завезено матеріал для посипання та виконано роботи по покриттю листям секторів, на яких взимку буде проводитись поховання.

При підготовці до зимового періоду **КП «Міськсвітло»** виконало заходи на загальну суму **416,0 тис. грн**, а саме:

- огляд і ревізія повітряних та кабельних ліній зовнішнього освітлення та підготовка до зимового періоду експлуатації – 142,9 км – 170,0 тис. грн;
- підготовка шаф керування вуличним освітленням, світлофорних об'єктів – 60,0 тис. грн;
- підготовка адміністративних і виробничих приміщень та ремонт спеціалізованої автомобільної техніки – 133,5 тис. грн;
- підготовка об'єктів ПКіВ (зимове зберігання атракціонів, консервація фонтану і системи поливу, інше) – 49,0 тис. грн;

- завезення матеріалу для посипання – 5 м³ – 3,5 тис. грн.
Крім цього в міжопалювальний період впроваджено ряд заходів:
 1. Виконані роботи з реконструкції освітлення прибудинкових територій багатоквартирних будинків і встановлено 62 LED-світильника Strike ЗЕСО та використано проводу протяжністю – 2,2 км. Вартість робіт – 600,0 тис. грн.
 2. Встановлені термінали керування системою освітлення в старостинських округах в кількості 6 шт. , а саме:
 - с.Солошине – ШУНО 231, 234;
 - с.Григоро-Бригадирівка – ШУНО 236, 237, 241, 42).Вартість робіт – 140,0 тис. грн.
 3. Замінено електричні лічильники в кількості 12 шт., а саме:
 - м. Горішні Плавні (ШУНО 72, 34) – 2 шт.;
 - с.Салівка (ШУНО 271) – 1 шт.;
 - с.Солошино (ШУНО 231,234, 230) – 3 шт.;
 - с.Мотрино (ШУНО 259, 240) – 2 шт.;
 - с.Григоро-Бригадирівка (ШУНО 42, 236, 237, 241) – 4 шт.Вартість робіт – 40,0 тис. грн.
 4. Виконано поточний ремонт фонтану в міському ПКіВ (встановлено: 2 насоси потужністю 50 і 75 м³/год; форсунка «Вулкан» на 19 струменів; багатокольорові світильники - 10 шт.). Вартість робіт – 135,0 тис. грн.
 5. Проведено поточний ремонт конструкцій скейт- парку – 25,0 тис. грн.
 6. За кошти підприємства придбано надувний батут – 185,0 тис. грн, а також дитячі автомобілі в кількості 4 шт. – 39,0 тис. грн.
 7. Виконані роботи з ревізії атракціонів і шаф управління, фарбування в міському парку культури та відпочинку МАФ, атракціонів та їх огорожі, стін танцювального і агітаційного майданчиків (з лавами). Всього вартість робіт складає 103,0 тис. грн.
 8. Завершено роботи з реконструкції ліній електричних мереж зовнішнього освітлення СЗОШ-I-III ступенів №1 (освітлення будівлі) на суму 160,0 тис. грн (прокладено світлодіодні стрічки білого і червоного кольорів - 35 метрів кожна; встановлені прожектори потужністю 9×2 Вт SPRUT 2 - 11 шт.).

Директор департаменту ЖКГ

Петро ВАСИЛЮК

Жанна НЕКЛЮДОВА
Богдан ДОЛЬНОВ
Дмитро КОШАРА
Алім ЗІНЧУК
Дмитро ВАТУЛІН

Таблиця 1

**Виконання заходів по підготовці до роботи в опалювальний період
2021-2022 року житлово-експлуатаційними підприємствами міста
станом на 20.09.2021**

№ з/п	Найменування заходу	Од. вим.	Обсяг робіт		Вартість тис. грн.		% виконання	Очік. термін виконання
			План	Факт	План	Факт		
1.	Промивання систем опалення	будинків	36	36	68,0	89,0		
2.	Поточний ремонт покрівель із руберойду	буд/м ²	78/745	88/745	135,0	137,1		
3.	Заміна труб	буд/п.м.	139/3562	139/3562	631,0	669,3		
4.	Ревізія запірної арматури, в тому числі:							
	- холодного водопостачання	буд/шт.	178/2097	178/2097	82,0	82,0		
	- гарячого водопостачання	буд/шт.	153/1701	153/1701	78,0	78,0		
	- опалення	буд/шт.	163/3317	163/3317	125,0	125,0		
	- заміна вентилів, засувок	буд/шт.	167/856	167/856	329,0	329,0		
5.	Загально-будівельні роботи, в тому числі:							
	- ремонт вимощень	м ²	295	295	66,5	66,5		
	- ремонт цоколів	м ²	241	241	32,0	26,0		
6.	Закриття елеваторних вузлів	шт.	171	171	12,0	12,0		
7.	Утеплення житлових будинків, в тому числі:							
	- ремонт дверей	буд/шт.	72/114	72/114	42,5	45,4	100	
	- скління вікон	буд/м ²	86/150	86/150	43,0	43,0	100	
8.	Поточний ремонт покрівель із шиферу	буд/м ²	7/36	7/36	8,7	8,9	100	
9.	Поточний ремонт козирків	буд/шт.	25/51	25/51	61,6	61,6	100	
10.	Ізоляція трубопроводів	буд/п.м.	63/1480	63/1480	79,0	80,3	100	
11.	Інші роботи (ремонт виходів на покрівлі, фарбування газопроводів, проведення оглядів, регулювання систем тепло,- водопостачання, тощо)	тис. грн.			948,0	929,0	98	15 жовтня

Валерій ГИРЯВЕЦЬ

Таблиця 2

**Виконання заходів по підготовці до роботи в опалювальний період
2021-2022 року КВП «Теплоенерго м. Горішні Плавні» станом на 20.09.2021**

№ з/п	Найменування заходу	Од. вим.	Обсяг робіт		Вартість, тис. грн		% виконання	Очік. термін виконання
			План	Факт	План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I Розділ. Ремонт котельного обладнання та теплових мереж за рахунок амортизаційних відрахувань								
1.	Ремонт допоміжного обладнання котельні				70,0	34,9	83	вересень-жовтень
2.	Ремонт електрообладнання та приладів КВП та А, систем обліку теплоносія, сигналізації	шт.		8	70	127,7	100	
3.	Відновлення асфальтового покриття	м ²	за фактом		50			вересень-жовтень
4.	Капітальний ремонт покрівлі та конструкцій промислових будівель	шт.	за фактом	3	100	83,5	100	
5.	Ремонт автотранспорту та механізмів	шт.	за фактом		50	60,7	100	
6.	Ремонт обладнання ІТП та ЦТП (теплообмінників, насосів)	шт.	10	10	25	16,4	100	
7.	Ремонт теплових камер	шт.	14	54	400,0	357	90	вересень
	Всього: I розділ				765,0	680,2		
II Розділ. Реконструкція та ремонт котельного обладнання та теплових мереж за рахунок капітальних вкладень								
1.	Реконструкція теплових мереж (трубопроводів опалення) в 2-х труб. вимірі на 1.09.21г.	км	0,1	0,097	3500,0	3170,0	100	
2.	Реконструкція трубопроводів гарячого водопостачання в 2-х труб. вимірі на 1.09.21г.	км	0,335	0,216	1300,0	551,0	73	вересень-жовтень
3.	Автоматизація ІТП в ж/будинках з регулюванням температури гарячої води за допомогою мікропроцесорних контролерів	шт.	10	10	500	500	100	
4.	Модернізація теплової мережі Ду 600 мм від котельні по пров. Енергетиків 31(теплова ізоляція)	км	0,3	0,3	650	696,8	100	
5.	Заміна сальникових компенсаторів на лінзові на трубопроводах опалення	шт.	12	12	300	108,9	100	
6.	Заміна ГРУ шафова установка (ШП-2) інв. №410294700	шт.	1	1	20	5,7	100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Заміна ділянки технологічного трубопроводу мережевої води на мікрорайон (вул. Добровольського, ЦТП 15-го мікрорайону) на поліетиленову трубу PE-RT	п.м.	40	45	75	122,5	100	
8.	Оснащення насосів аварійного підживлення К 80-65-160 інв. №420335100 та № 420335200) станцією автоматичного керування на базі частотного перетворювача Danfoss FC 51	шт.	2	2	100	111,7	100	
9.	Заміна ділянки підживлювального трубопроводу від підживлювальних насосів до колектора мережевих насосів на трубу ПХВ на котельні Набережна, 3	п.м.	9	9	3	6,7	100	
10	Завершення робіт з будівництва теплогенераторних по вул. Набережна	шт.	2			2,9	100	
11.	Встановлення автоматичного регулятора тиску Ду 100мм на лінії підживлення тепломережі	шт.	1	1	60	60,0	100	
12.	Розробка ПКД на реконструкцію котлів, котельного обладнання котельні 15-го мікрорайону	к-т	1		150			вересень-жовтень
13.	Профілактичні випробування, вимірювання ел.обладнання, ел.установок відповідно до затвердженого графіка				30	30,0	100	
14.	Влаштування системи передачі даних з лічильників ел.енергії через пристрої модемного зв'язку на диспетчера	шт.	3	3	10	10,1	100	
15.	Придбання та установка приладів обліку теплової енергії та гарячої води в ж/будинках	шт.	20	9	900	452,2	45	вересень-грудень
	Всього: II розділ				7598,0	5828,7		
	Всього за рахунок власних коштів				8363,0	6508,9		
III Розділ. Інвестиційні проекти, спрямовані на енергозбереження та фінансуються за рахунок бюджетних та інвестиційних коштів								
1.	Реконструкція котельні по пров. Енергетиків, 31 м. Горішні Плавні з встановленням нового водогрійного біопаливного котла та допоміжного обладнання. (Проводиться процедура закупівлі за правилами міжнародної фінансової організації)				12500,0	0,187		процедура закупівлі
	Всього: III розділ				12500	0,187		
	Всього				20863,0	6508,89		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV Розділ. Поточний ремонт котельного обладнання та теплових мереж								
1.	Поточний ремонт:							
	- котельні	шт.	5	5			100	
	- ЦТП	шт.	5	5			100	
	- т/мережі	км	54,008	54,008			100	
	- запірної арматури котельні	шт.	805	805			100	
	- запірної арматури т/мереж	шт.	1124	1124			100	
	- котли теплопродуктивністю до 3 Гкал	шт.	10	10			100	
	- котли теплопродуктивністю вище 3 Гкал	шт.	5	5			100	
	- димотяги	шт.	4	4			100	
	- вентилятори	шт.	8	8			100	
	- насоси	шт.	95	95			100	
	- теплообмінники	шт.	19	19			100	
	- фільтри	шт.	17	17			100	
2.	Заміна засувки на котельних і теплових мережах	шт.	30	30			100	

Жанна НЕКЛЮДОВА

Таблиця 3

**Виконання заходів по підготовці до роботи в опалювальний період
2021-2022 року КП «Водопровідно-каналізаційного господарства»
Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району
Полтавської області» станом на 20.09.2021**

№ з/п	Найменування заходу	Од. вим.	Обсяг робіт		Вартість, тис. грн		% виконання	Очік. термін виконання
			План	Факт	План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Дільниця «Водоочисні споруди»:								
Берегова насосна станція								
1.	Промивка та хлорування трубопроводів вихідної води №1, №2 Ду-720 мм.	шт.	2	2	12,43	12,43	100	березень - вересень
Відстійники								
1.	Промивка, чистка камер пластівцеутворення секцій відстійників №1, №2	шт.	6	6	21,33	21,33	100	березень-квітень, липень-серпень, листопад-грудень
2.	Заміна вихрового змішувача на горизонтальному відстійнику №2	шт.	1	1	900,0	694,056	100	травень-вересень
Хлораторна								
1.	Промивка трубопроводів хлорованою водою	п.м.	300	300	2,47	2,47	100	червень-серпень
2.	Продувка хлоропроводу азотом	п.м.	70	70	2,63	2,63	100	липень-серпень
Котельня								
1.	Придбання вугілля марки ДГ	т	240	195	1103,97	896,97	100	червень-вересень
2.	Ремонт та обслуговування тепломережі	шт.	5	5	23,36	23,36	100	травень-серпень
3.	Ремонт у котельні(котельня-очищення стін від сажі, ремонт штукатурки стін, вапняне та масляне фарбування; побутове приміщення кочегарів-очищення стін від сажі, ремонт стін вапняне та масляне фарбування, пониження стелі). Очищення димоходів від пилу та сажі.	м ²	327	327	6,0	6,0	100	серпень

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фільтрувальний зал								
1.	Заміна вікон на металопластикові	м ²	100	221,0	-	-	-	червень-вересень
Резервуари								
1.	Промивка РЧВ V=500 м ³ №1,№2	шт.	2	2	21,84	21,84	100	червень-липень
2.	Промивка резервуара промивних вод V=500 м ³	шт.	1	1	8,45	8,45	100	лютий, травень, вересень
Всього по розділу:					2102,48	1689,54	80	
Дільниця «Міські мережі водопостачання»								
1.	Заготівлення посипного матеріалу: гран відсів, пісок	м ³	20	-	3,40	-	-	вересень-жовтень
2.	Промивка РЧВ V=3000 м ³	шт.	2	2	21,12	21,12	100	червень-жовтень
3.	Промивка водопровідних мереж міста	км	7	5,60	3,68	3,68	100	вересень-жовтень-
4.	Чистка колодязів і камер на міських водопровідних мережах, ревізія запірної арматури	шт.	40	40	25,57	25,57	100	травень-вересень
5.	Заміна люків	шт.	70	15	280,00	53,19	19	червень-серпень
6.	Заміна пожежних гідрантів	шт.	6	3	22,0	10,32	47	червень-вересень
Всього по розділу:					355,77	113,88	32	
Дільниця «Міські мережі водовідведення»								
1.	Заготівлення посипного матеріалу	м ³	5	-	1,54	-	-	травень-вересень
2.	Ревізія запірної арматури по КНС 1Б,8,9,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24	шт.	97	97	17,94	17,94	100	травень-вересень
3.	Чистка від коренів і бруду каналізаційних колодязів і промивка каналізаційних мереж міста	шт.	1813	1631	306,41	275,77	90	згідно затвердженого графіка
4.	Заміна люків	шт.	120	19	120,0	31,84	26,5	червень-серпень
Всього по розділу:					445,89	325,55	73	
Дільниця «Каналізаційні очисні споруди»								
1.	Замінити ворота в мулову насосну станцію на нові,промислові ворота ALUTECH	шт.	3x3,1	-	20,0	-	-	до поч. опал. періоду
2.	Заготівити посипний матеріал:гран відсів,пісок	м ³	24	-	8,71	-	-	жовтень
3.	Виготовити ящики для посипного матеріалу з кришками	шт.	4	4	7,0	7,0	100	серпень

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Ремонт, підключення і обслуговування теплових насосів	шт.	4	4	160,0	160,0	100	до поч. опал. періоду
5.	Ремонти приміщень та будівлі АПК	шт.	7	5	110,66	98,71	100	до поч. опал. періоду
6.	Ремонт лотків КОС	м ²	200	200	39,33	91,24	100	березень-листопад
7.	Заміна вуличного освітлення механічної очистки дільниці КОС	м	500	500	100,0	100,0	100	липень-вересень
Всього по розділу:					445,7	456,95	102	
Адміністративно-господарська дільниця								
1.	Утеплення фасаду будівлі майстерні по ремонту теплових мереж	м ²	508	-	1350,0	-	-	2021р.
2.	Заготівлення посипного матеріалу на випадок ожеледиці: гран відсів, пісок та протиожеледний реагент	м ³	21	-	9,0	-	-	вересень-жовтень
Аварійно-диспетчерська служба								
1.	Планування ґрунту після усунення аварійних ситуацій	м ²	400	280	160,0	112,0	70	2021р.
2.	Благоустрій та відновлення а/б покриття, очернення після виконання земляних робіт	м ²	350	213	300,0	140,24	45	2021р.
Всього по розділу:					1819,0	252,24	14	
Автотранспортна служба								
1.	Підготовка та переведення на зимові умови експлуатації автотранспортних засобів: - автомобілів - тракторів - екскаваторів - бульдозерів - навантажувач	од.			16,52	-	-	до 15 листопада
			19	19				
			3	3				
			4	4				
			1	1				
			1	1				
2.	Очищення септику від опадів та мулу	шт.	2	2	5,16	5,16	100	серпень-вересень
Всього по розділу:					21,68	5,16	24	

Жанна НЕКЛЮДОВА

Таблиця 4

**Виконання заходів по підготовці до роботи в опалювальний період
2021-2022 року КП «Міськсвітло» станом на 20.09.2021**

№ з/п	Найменування заходу	Од. вим.	Обсяг робіт		Вартість, тис. грн		% виконання	Очік. термін виконання
			План	Факт	План	Факт		
1.	Підготовка громадського туалету до зими	буд.	1	1	25,0	8,0	100	серпень
2.	Завезення матеріалу для посипання	м ³	5	5	6,0	3,5	100	листопад
3.	Консервація фонтану і системи поливу	об'єкт	1	1	8,0	5,0	100	жовтень
4.	Підготовка атракціонів до зимового зберігання, проведення консервації механізмів, шаф управління	шт.	1	1	56,0	36,0	100	жовтень
5.	Підготовка автомобілів до експлуатації взимку	шт.	5	5	80,0	120,0	100	жовтень
6.	Підготовка шаф керування вуличним освітленням, світлофорних об'єктів	шт.	62	62	70,0	60,0	100	листопад
7.	Підготовка системи опалення будівлі «Шатрова покрівля», офісного приміщення (знаходиться обслуговуючий персонал ПКіВ)	об'єкт	2	2	3,0	2,5	100	листопад
8.	Ревізія опалювальної системи приміщення електромайстерні, побутових приміщень	об'єкт	1	1	4,0	3,0	100	жовтень
9.	Ревізія систем опалення і водопостачання офісного приміщення за адресою вул.Конституції, 26	об'єкт	1	1	12,0	8,0	100	вересень
10.	Встановлення огорожі та воріт на території офісного приміщення за адресою вул.Конституції, 26	об'єкт	1	1	90,0	-		жовтень
11.	Ремонт даху за адресою вул. Конституції, 26	об'єкт	1	1	25,0	-	-	вересень
12.	Огляд і ревізія повітряних та кабельних ліній зовнішнього освітлення та підготовка до зимового періоду експлуатації	км	142,9	142,9	200,0	170,0	100	серпень-жовтень
ВСЬОГО					579,0	416,0		

Богдан ДОЛЬНОВ

Таблиця 5

**Виконання заходів по підготовці до роботи в опалювальний період
2021-2022 року КП «СпецЕко» станом на 20.09.2021**

№ з/п	Найменування заходу	Од. вим.	Обсяг робіт		Вартість, тис. грн		% виконання	Очік. термін виконання
			План	Факт	План	Факт		
1.	Спеціалізована техніка в т.ч.:		16	16	–	–	100	виконано
	- Автомобіль МАЗ 5337	шт.	1	1				
	- Автомобіль МАЗ 5337 А 2	шт.	1	1				
	- Автомобіль МАЗ 6501С5	шт.	1	1				
	- Трактор 82П-БЕЛАРУС	шт.	2	2				
	- Трактор Б 920-БЕЛАРУС	шт.	3	3				
	- Трактор Б80.1-БЕЛАРУС	шт.	1	1				
	- Трактор БЕЛАРУС 320.4М	шт.	1	1				
	- Трактор МТЗ-82.1	шт.	3	3				
	- Екскаватор-навантажувач ЈСВ 3СХ	шт.	2	2				
- Автогрейдер А-140	шт.	1	1					
2.	Заготівля матеріалу для посипання, в т.ч.:							
	- сіль	тн.	140	140	114,0	114,0	100	виконано
	- пісок	тн.	1000	1000	-	-	100	виконано
	- розчин бішофіту	л	2000	2000	20,8	20,8	100	виконано
	ВСЬОГО				134,8	134,8		

Дмитро ВАТУЛІН