


Меремеш Р.О
13.03.2020

Додаток 1
до протоколу №1 засідання
комісії з питань Бюджету участі

Звіт про стан реалізації проєктів за рахунок коштів Бюджету участі м. Горішні Плавні станом на січень 2020 року
(відповідний звітний період)

№ з/п	Ресстр. номер	Назва проєкту, місце розташування	Етап реалізації, заходи з виконання	Обсяг фінансування, тис. грн.			Виконані роботи		Отриманий результат	
				План	Факт	Залишок станом на початок звітнього періоду	Найменування робіт	Вартість, тис.грн		
								План		Факт.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Відновлення дитячого та спортивного майданчиків на прибудинковій території буд. №3 по вул. Першопрохідців м. Горішні Плавні Полтавської області	Завершено будівельні роботи.	500,0	500,0	11,352	Виконана проєктно-кошторисна документація. Узгодженні місця розташування ігрових комплексів, відповідно до охоронних зон. Встановлені МАФ	488,648	488,648	Узгодженні місця розташування ігрових комплексів. Виконана проєктно-кошторисна документація. Виконані роботи з встановлення МАФ.
2	8	Відновлення елементів благоустрою в районі будинків № 37 і № 40 по просп. Героїв Дніпра та будівлі № 10 по вул. Миру в м. Горішні Плавні Полтавської області	1.Встановлений парклет в районі будинку №37 по просп. Героїв Дніпра. 2.Виконане вимощення під парклет в районі будинку №40 по просп. Героїв Дніпра. Парклет	200,0	200,0	20,751	Виконана проєктно-кошторисна документація. Виконані будівельні роботи.	179,249	179,249	Виконана проєктно-кошторисна документація. Встановлений парклет в районі будинку №37 по просп. Героїв Дніпра, а також в районі будинку №40 по просп. Героїв Дніпра.

			встановлено							
3	9	Улаштування засобу безперешкодного доступу до приміщення ГО «Ніжність» у житловому будинку №17 по вул. Гірників в м. Горішні Плавні Полтавської області	Завершено будівельні роботи.	200,0	200,0	24,046	Виконана проектно кошторисна документація. Виконані будівельні роботи.	177,685	175,954	Розроблена проектно-кошторисна документація з врахуванням додаткових потреб. Виконані будівельні роботи.

Директор департаменту економічного розвитку та ресурсів  О.В. Овчиннікова